

Memorando Nro. EEPG-DT-2019-79A-MEM

Puerto Baquerizo Moreno, 29 de abril de 2019

PARA: Ing. Juan Carlos López Benalcázar.
PRESIDENTE EJECUTIVO (E)

ASUNTO: Solicitud de conformación de Comisión Técnica del CONTRATO DE OBRA No. 10-2018, "REPOTENCIACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR EL MIRADOR DEL CANTÓN SANTA CRUZ" con el Contratista Ing. Hugo Pinos Espinoza.

El 10 de septiembre de 2018, ELEGALAPAGOS S.A., suscribió el CONTRATO DE OBRA No. 10-2018, "REPOTENCIACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR EL MIRADOR DEL CANTÓN SANTA CRUZ" con el Contratista Ing. Hugo Pinos Espinoza.

El valor del contrato en referencia es de USD. 165.222,11 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON ONCE CENTAVOS), sin incluir IVA.

Conforme lo establece la cláusula sexta, literal 6.2 del referido contrato establece que se otorgará un anticipo del 50% del valor total del contrato, el pago de anticipo fue solicitado el 13 de diciembre de 2018 por el Ing. Kevin Cruz, Administrador del Contrato de aquel entonces, en memorando No. EEPG-DT-2018-0398-MEM, siendo acreditado en la cuenta del contratista el 08 de enero de 2019.

Mediante memorando No. EEPGSA-PE-2019-0020-MEM, del 12 de marzo de 2019, se designa como nuevo administrador y fiscalizador del CONTRATO DE OBRA No. 10-2018, "REPOTENCIACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR EL MIRADOR DEL CANTÓN SANTA CRUZ", al Ing. César Patiño y al Ing. Gary Gorozabel, respectivamente.

Mediante Oficio No. HP 07, del 01 de abril de 2019, el contratista Ing. Hugo Pinos Espinoza, solicita el pago de la planilla 1 del contrato y pone a consideración del fiscalizador, los rubros ejecutados que alcanzan un porcentaje de avance físico mayor al 67%.

Mediante memorando No. EEPG-JOD-2019-005-MEM, de 02 de abril de 2019, el Ing. Gary Gorozabel, Fiscalizador, emite el informe de aprobación y la recomendación de pago de la planilla 1, el Administrador del contrato con memorando No. EEPG-DT-2019-053-MEM, del 08 de abril de 2019, solicita al Presidente Ejecutivo, autorice el pago de la planilla No.1, pedido que es autorizado.

Mediante Memorando No. EEPG-JOD-2019-06-MEM, de 12 de abril de 2019, el Ing. Gary Gorozabel, en calidad de Fiscalizador del contrato, presenta el informe de desarrollo de la obra y recomienda incluir nuevos rubros al Contrato No. 010/2018, según los requerimientos de la Empresa, siendo su valor de USD 3.188,72, el mismo que no supera el 2% del valor del contrato, cumpliéndose con lo dispuesto por la normativa legal vigente.

Mediante Memorando No. EEPG-JOD-2019-07-MEM, de 26 de abril de 2019, el Ing. Gary Gorozabel, en calidad de Fiscalizador del contrato, indica que con oficio No. HP 10, el contratista notificó la finalización del Contrato No. 10-2018 el 16 de abril de 2019 y presenta el informe del desarrollo de la obra, estando la ejecución del contrato a satisfacción de ELEGALAPAGOS por lo tanto, recomienda proceder con el pago total de la obra y con la elaboración y suscripción del acta entrega-recepción provisional de la obra

El valor total del contrato inicial es de 165.222,11 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON ONCE CENTAVOS), de conformidad con la oferta presentada por el Contratista Ing. Hugo Pinos Espinoza.

El monto de los trabajos ejecutados es de USD 161.577,07 (CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SIETE CENTAVOS) sin incluir IVA que equivale al 97,79% del monto del contrato.

Por lo expuesto, habiendo cumplido con el Objeto del Contrato y de conformidad con lo establecido en el Art. 124 del Reglamento General de la LOSNCP, solicito a usted nombre la Comisión Técnica que se encargará de suscribir el Acta de Entrega Recepción Provisional del CONTRATO DE OBRA No. 10-2018, "REPOTENCIACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR EL MIRADOR DEL CANTÓN SANTA CRUZ", esto con la finalidad de solicitar el pago correspondiente y proceder con el finiquito del mismo.

Atentamente,



Ing. César Patiño Román
COORDINADOR TÉCNICO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Conformar la Comisión Técnica, el Ing.
Roberto Robles Rivadeneira



Ing. Juan Carlos López Benalcázar
PRESIDENTE EJECUTIVO