





# LIBRO DE OBRA

INGENIERO  
HUGO PINOS

PROYECTO:		"REPOTENCIACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR MIRADOR EL CANTÓN SANTA CRUZ",				PERIODO :	DESDE	8/4/2019	HASTA	14/4/2019
CONTRATO:		ELEGALAPAGOS 10-2018				PLAZO:	150	DIAS TOTALES USADOS		
FISCALIZADOR :		Ing. Gary Gorozabel				CONTRATISTA:	Ing. Hugo Pinos			
						ADMINISTRADOR:	Ing. César Patiño			
						GRUPO DE TRABAJO	Campo			
Día	Lunes, 08-04-2019	ESTADO DEL CLIMA: ( B=BUENO R=REGULAR M=MALO )				ACTIVIDADES				
		Mañana:	B	Tarde:	B	Noche:	B			
SECTORES DE TRABAJO:		Mirador, Puerto Ayora				- 3 Excavaciones en roca, 4:30H - Colocación acometidas y luminarias: p1 al p24, p7 al p21, p7 al p11 - Instalación luminarias p91 al p98, armado de redes				
		PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA								
Residente de obra	1	Linieros	4	Secretaria						
Ayudante Ingeniería	1	Electricistas	1	Tecnologo						
Capataz		Ayudantes	3							
Día	Martes, 09-04-2019	ESTADO DEL CLIMA: ( B=BUENO R=REGULAR M=MALO )				ACTIVIDADES				
		Mañana:	B	Tarde:	B	Noche:	B			
SECTORES DE TRABAJO:		Mirador, Puerto Ayora				- Tendido de cable preensamblado: p114 -p106, p129 - p130, p134 p136 - Colocación de bloques de anclaje - Puentes preensamblado				
		PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA								
Residente de obra	1	Linieros	4	Secretaria						
Ayudante Ingeniería	1	Electricistas	1	Tecnologo						
Capataz		Ayudantes	3							
Día	Miércoles, 10-04-2019	ESTADO DEL CLIMA: ( B=BUENO R=REGULAR M=MALO )				ACTIVIDADES				
		Mañana:	B	Tarde:	B	Noche:	B			
SECTORES DE TRABAJO:		Mirador, Puerto Ayora				- Pintado de postes - Tendido de preensamblado: p126 al p128 - Excavaciones: p122 al p128, p134 al p136, p129 al p130 - Montaje de línea MT p122 al p123 - Montaje de transformador p123 - Colocación de acometidas p122 al p128				
		PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA								
Residente de obra	1	Linieros	4	Secretaria						
Ayudante Ingeniería	1	Electricistas	1	Tecnologo						
Capataz		Ayudantes	3							
Día	Jueves, 11-04-2019	ESTADO DEL CLIMA: ( B=BUENO R=REGULAR M=MALO )				ACTIVIDADES				
		Mañana:	B	Tarde:	B	Noche:	B			
SECTORES DE TRABAJO:		Mirador, Puerto Ayora				- Pintado de postes - Colocación de electrodos de tierra, (4) - Puentes de preensamblado - Colocación de bloques de anclaje - Colocación de acometidas faltantes				
		PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA								
Residente de obra	1	Linieros	4	Secretaria						
Ayudante Ingeniería	1	Electricistas	1	Tecnologo						
Capataz		Ayudantes	3							
Día	Viernes, 12-04-2019	ESTADO DEL CLIMA: ( B=BUENO R=REGULAR M=MALO )				ACTIVIDADES				
		Mañana:	R	Tarde:	R	Noche:	B			
SECTORES DE TRABAJO:		Mirador, Puerto Ayora				- Colocación de rejillas de electrodos (4), soldadas - Flejada de transformadores - Recalibrados de preensamblados p98 p104 - Retirada de neutro - Conexión de luminarias				
		PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA								
Residente de obra	1	Linieros	4	Secretaria						
Ayudante Ingeniería	1	Electricistas	1	Tecnologo						
Capataz		Ayudantes	3							
Día	Sábado, 13-04-2019	ESTADO DEL CLIMA: ( B=BUENO R=REGULAR M=MALO )				ACTIVIDADES				
		Mañana:	M	Tarde:	R	Noche:	B			
SECTORES DE TRABAJO:		Mirador, Puerto Ayora				- Consignación de servicio, 6 - 10 am - Plantado de 3 postes con estructuras 3CP, p104, p107, p108 - Recalibrado de red preensamblado, amarre - Puentes preensamblado - Acometidas y luminarias: p106 al p114, plantado de 2 postes de fibra - Colocación de bloques de anclaje				
		PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA								
Residente de obra	1	Linieros	4	Secretaria						
Ayudante Ingeniería	1	Electricistas	1	Tecnologo						
Capataz		Ayudantes	3							
Día	Domingo, 14-04-2019	ESTADO DEL CLIMA: ( B=BUENO R=REGULAR M=MALO )				ACTIVIDADES				
		Mañana:		Tarde:		Noche:				
SECTORES DE TRABAJO:		Mirador, Puerto Ayora				- Montaje de luminarias, p82 al p98 - Arreglos de bodega				
		PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA								
Residente de obra	1	Linieros	4	Secretaria						
Ayudante Ingeniería	1	Electricistas	1	Tecnologo						
Capataz		Ayudantes	3							

## OBSERVACIONES:

### DEL FISCALIZADOR O CONTRATISTA:

- El poste 140277, estructura 1ERp, TTB, DE 9 MTS, (VER FOTO P 140277) queda a 1 metro del lindero conjunto puesto que el muro blanco que se observa, se mueve al tratar de realizar la excavación y el dueño reclama que le van a fisurar el muro.

### DEL ADMINISTRADOR:

Ing. Hugo Pinos E.  
CONTRATISTA

Ing. Gary Gorozabel  
FISCALIZADOR





# LIBRO DE OBRA

INGENIERO  
HUGO PINOS

PROYECTO:		"REPOTENCIACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR MIRADOR EL CANTÓN SANTA CRUZ",				PERIODO:	DESDE	15/4/2019	HASTA	18/4/2019
CONTRATO:		ELEGALAPAGOS 10-2018				PLAZO:	150	DIAS TOTALES USADOS		
FISCALIZADOR:		Ing. Gary Gorozabel				CONTRATISTA:	Ing. Hugo Pinos			
						ADMINISTRADOR:	Ing. César Patiño			
						GRUPO DE TRABAJO	Campo			
Día	Lunes, 15-04-2019	ESTADO DEL CLIMA: ( B=BUENO R=REGULAR M=MALO )				ACTIVIDADES				
		Mañana:	B	Tarde:	B	Noche:	B			
SECTORES DE TRABAJO:		Mirador, Puerto Ayora				- Tendido de cable preensamblado: P118 - P121, P131-P133, P79-P115 P82-P89 Este cable (249m) es dado por la EEPG Tramo P117-P138, queda vestido estructuras con luminarias la EE colocará preensamblado				
		PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA								
Residente de obra		1	Linieros	4	Secretaria					
Ayudante Ingeniería		1	Electricistas	1	Tecnologo					
Capataz			Ayudantes	3						
Día	Martes, 16-04-2019	ESTADO DEL CLIMA: ( B=BUENO R=REGULAR M=MALO )				ACTIVIDADES				
		Mañana:	B	Tarde:	B	Noche:	B			
SECTORES DE TRABAJO:		Mirador, Puerto Ayora				- Colocación de puentes - Instalación de acometidas y luminarias finales. - Liquidación de la obra - Devoluciones material retirado, desalojos, reposiciones. - Terminan los trabajos				
		PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA								
Residente de obra		1	Linieros	4	Secretaria					
Ayudante Ingeniería		1	Electricistas	1	Tecnologo					
Capataz			Ayudantes	3						
Día	Miercoles, 17-04-2019	ESTADO DEL CLIMA: ( B=BUENO R=REGULAR M=MALO )				ACTIVIDADES				
		Mañana:	B	Tarde:	B	Noche:	B			
SECTORES DE TRABAJO:		Mirador, Puerto Ayora				- Liquidaciones de obra				
		PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA								
Residente de obra		1	Linieros	4	Secretaria					
Ayudante Ingeniería		1	Electricistas	1	Tecnologo					
Capataz			Ayudantes	3						
Día	Jueves, 18-04-2019	ESTADO DEL CLIMA: ( B=BUENO R=REGULAR M=MALO )				ACTIVIDADES				
		Mañana:	B	Tarde:	B	Noche:	B			
SECTORES DE TRABAJO:		Mirador, Puerto Ayora				- Liquidaciones de obra - salida del personal técnico de la isla				
		PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA								
Residente de obra		1	Linieros	4	Secretaria					
Ayudante Ingeniería		1	Electricistas	1	Tecnologo					
Capataz			Ayudantes	3						
Día	Viernes, 19-04-2019	ESTADO DEL CLIMA: ( B=BUENO R=REGULAR M=MALO )				ACTIVIDADES				
		Mañana:		Tarde:		Noche:				
SECTORES DE TRABAJO:		Mirador, Puerto Ayora								
		PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA								
Residente de obra		1	Linieros		Secretaria					
Ayudante Ingeniería		1	Electricistas		Tecnologo					
Capataz			Ayudantes							
Día	Sábado, 20-04-2019	ESTADO DEL CLIMA: ( B=BUENO R=REGULAR M=MALO )				ACTIVIDADES				
		Mañana:		Tarde:		Noche:				
SECTORES DE TRABAJO:		Mirador, Puerto Ayora								
		PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA								
Residente de obra			Linieros		Secretaria					
Ayudante Ingeniería			Electricistas		Tecnologo					
Capataz			Ayudantes							
Día	Domingo, 21-04-2019	ESTADO DEL CLIMA: ( B=BUENO R=REGULAR M=MALO )				ACTIVIDADES				
		Mañana:		Tarde:		Noche:				
SECTORES DE TRABAJO:		Mirador, Puerto Ayora								
		PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA								
Residente de obra			Linieros		Secretaria					
Ayudante Ingeniería			Electricistas		Tecnologo					
Capataz			Ayudantes							

OBSERVACIONES:

DEL FISCALIZADOR O CONTRATISTA:

Terminan los trabajos

El tramo de 4 postes (3 metálicos y 1 de fibra reutilizado), P138-P117, quedan vestidos y con luminarias. El cable preensamblado colocará la EEPGSA (154m)

DEL ADMINISTRADOR:

Ing. Hugo Pinos E.  
CONTRATISTA

Ing. Gary Gorozabel  
FISCALIZADOR