

Memorando Nro. EEPG-DT-2019-120-MEM

Puerto Baquerizo Moreno, 20 de junio de 2019

PARA: Ing. Juan Carlos López Benalcázar
PRESIDENTE EJECUTIVO

ASUNTO: Solicitud de pago final, Contrato de obra No. 10-2018, "REPOTENCIACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR EL MIRADOR DEL CANTÓN SANTA CRUZ" con el Contratista Ing. Hugo Pinos Espinoza.

El 10 de septiembre de 2018, ELEGALAPAGOS S.A., suscribió el CONTRATO DE OBRA No. 10-2018, "REPOTENCIACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR EL MIRADOR DEL CANTÓN SANTA CRUZ" con el Contratista Ing. Hugo Pinos Espinoza.

El valor del contrato en referencia es de USD. 165.222,11 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON ONCE CENTAVOS), sin incluir IVA.

Conforme lo establece la cláusula sexta, literal 6.2 del referido contrato establece que se otorgará un anticipo del 50% del valor total del contrato, el pago de anticipo fue solicitado el 13 de diciembre de 2018 por el Ing. Kevin Cruz, Administrador del Contrato de aquel entonces, en memorando No. EEPG-DT-2018-0398-MEM, siendo acreditado en la cuenta del contratista el 08 de enero de 2019.

Mediante memorando No. EEPGSA-PE-2019-0020-MEM, del 12 de marzo de 2019, se designa como nuevo administrador y fiscalizador del CONTRATO DE OBRA No. 10-2018, "REPOTENCIACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR EL MIRADOR DEL CANTÓN SANTA CRUZ", al Ing. César Patiño y al Ing. Gary Gorozabel, respectivamente. *Planilla 1*

Mediante Oficio No. HP 07, del 01 de abril de 2019, el contratista Ing. Hugo Pinos Espinoza, solicita el pago de la planilla 1 del contrato y pone a consideración del fiscalizador, los rubros ejecutados que alcanzan un porcentaje de avance físico mayor al 67%. *Planilla 1*

Mediante memorando No. EEPG-JOD-2019-005-MEM, de 02 de abril de 2019, el Ing. Gary Gorozabel, Fiscalizador, emite el informe de aprobación y la recomendación de pago de la planilla 1, el Administrador del contrato con memorando No. EEPG-DT-2019-053-MEM, del 08 de abril de 2019, solicita al Presidente Ejecutivo, autorice el pago de la planilla No. 1, pedido que es autorizado.

Mediante Memorando No. EEPG-JOD-2019-06-MEM, de 12 de abril de 2019, el Ing. Gary Gorozabel, en calidad de Fiscalizador del contrato, presenta el informe de desarrollo de la obra y recomienda incluir nuevos rubros al Contrato No. 010/2018, según los requerimientos de la Empresa, siendo su valor de USD 3.188,72, el mismo que no supera el 2% del valor del contrato, cumpliéndose con lo dispuesto por la normativa legal vigente.

Mediante Memorando No. EEPG-JOD-2019-07-MEM, de 26 de abril de 2019, el Ing. Gary Gorozabel, en calidad de Fiscalizador del contrato, indica que con oficio No. HP 10, el contratista notificó la finalización del Contrato No. 10-2018 el 16 de abril de 2019 y presenta el informe del desarrollo de la obra, estando la ejecución del contrato a satisfacción de ELEGALAPAGOS por lo tanto, recomienda proceder con el pago total de la obra y con la elaboración y suscripción del acta entrega-recepción provisional de la obra.

Por ello, con fecha 30 de abril de 2019, se suscribe el acta entrega provisional del Contrato de obra 10-2018, "REPOTENCIACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR EL MIRADOR DEL CANTÓN SANTA CRUZ".

En la cláusula Séptima del Contrato se establece el plazo de CIENTO CINCUENTA DÍAS contados a partir del pago del anticipo, que debe estar en la cuenta del contratista, el anticipo se dio el 08 de enero de 2019, por lo tanto, la fecha máxima de culminación de trabajos es el 07 de junio de 2019.

Los trabajos objeto del CONTRATO DE OBRA No. 10-2018, fueron terminados el 16 de abril de 2019, lo que fue verificado por el Fiscalizador de la Obra y Administrador del Contrato; sin incurrir en multas, como

Jul 16:10 PM 02/07/19 1

Detalle	Subtotal	Facturado	Anticipo	Amortización de anticipo	Valor a pagarse
Valor Adjudicado	165.222,11				
Valor Liquidado	161.577,07				
Pago Anticipo 50%			82.611,06	-	82.611,06
Primera Planilla 40%		66.088,84		33.044,42	33.044,42
Pago final		95.488,23		49.566,63	45.921,59

El monto de los trabajos ejecutados es de USD 161.577,07 (CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SIETE CENTAVOS) sin incluir IVA que equivale al 97,79% del monto del contrato.


Es importante recalcar que el Contratista deberá subsanar cualquier problema en el aspecto técnico constructivo si se presentare, previo a la firma del Acta de Entrega Recepción Definitiva a suscribirse luego de 6 meses contados a partir de la firma del Acta de Entrega Recepción Provisional.

Con los antecedentes expuestos y estando la obra a entera a satisfacción de ELEGALAPAGOS, solicito a usted señor Presidente Ejecutivo, autorice a la Dirección Administrativa Financiera, proceda con el pago respectivo a favor del Contratista Ing. Hugo Pinos Espinoza., por el valor **USD 45.921,59 (CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 59/100 DÓLARES AMERICANOS) SIN INCLUIR IVA.**, por concepto de liquidación de Contrato.

Atentamente,


Ing. César Patiño Román
COORDINADOR TÉCNICO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

AUTORIZADO
Señora Directora Administrativa Financiera (E)
Sírvase proceder con el pago.


Ing. Juan Carlos López Benalcázar
PRESIDENTE EJECUTIVO (E)

Anexos:

- ✓ Acta de Entrega Recepción Provisional ✓
- ✓ Memorando EEPG-DT-2019-79A-MEM ✓
- ✓ Memorando EEPG-JOD-2019-07-MEM ✓
- ✓ Informe de fiscalización ✓
- ✓ Planilla final ✓
- ✓ Oficio HP 10 ✓
- ✓ Orden de Trabajo 01-2019 ✓
- ✓ Memorando EEPG-DT-2018-066A-MEM ✓
- ✓ Memorando EEPG-JOD-2019-006-MEM ✓
- ✓ Análisis de Precios Unitarios ✓
- ✓ Certificado de Cumplimiento de obligaciones patronales IESS ✓
- ✓ Comprobante de pago de IESS ✓
- ✓ Plano Final ✓
- ✓ Libro de obra ✓
- ✓ Copias de Facturas de compra de materiales ✓
- ✓ Garantía Técnica ✓
- ✓ Protocolos de prueba de Transformadores instalados ✓
- ✓ Plan de Manejo Ambiental ✓