

**ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDA EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"
LICITACION DE OBRA No. 06/2017**

ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS, ELEGALAPAGOS S.A. - ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ

En la Ciudad de San Cristóbal, en las oficinas de la Dirección Técnica de la EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELEGALAPAGOS S.A., a las 10:00 del día 12 de diciembre de 2017, intervienen por una parte, el Ing. César Patiño Román Administrador del Contrato, a quien en adelante se le denominará ELEGALAPAGOS S.A., el Sr. Carlos Porras Cruz como técnico no ha intervenido en el proceso de ejecución del contrato y por otra parte, el Ingeniero Oscar Castañeda Ordóñez, que en lo sucesivo se le llamará CONTRATISTA, convienen en suscribir la presente Acta de Recepción Provisional de la "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES No. 1 Y 2 QUE BRINDA EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ", - Licitación De Obra No. 06/2017.

1 ANTECEDENTES.

Mediante la creación de necesidad de fecha 24 de noviembre de 2016 el Ing. Cesar Patiño Román, Director Técnico (e) de ELEGALAPAGOS S.A., solicitó a la administración la autorización respectiva para la "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES No. 1 Y 2 QUE BRINDA EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ", misma que fue autorizada por el Presidente Ejecutivo.

Mediante Resolución No. BIDIII-PE-104-LPN-2016, el Presidente Ejecutivo, resolvió aprobar el proceso de licitación de obra para la contratación de la "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES No. 1 Y 2 QUE BRINDA EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ".

Mediante Resolución No. PE-032-2017, e Ing. Marco Salao Bravo, resolvió adjudicar la contratación de la Licitación Pública Nacional de Obras para la "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES No. 1 Y 2 QUE BRINDA EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ", en favor del Ing. Oscar Castañeda Ordoñez.

El 17 de abril de 2017, se suscribió Contrato de LICITACION DE OBRA No. 06/2017, "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES No. 1 Y 2 QUE BRINDA EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ" entre el ELEGALAPAGOS S.A. y el Ingeniero Oscar Castañeda Ordoñez, a ejecutarse en un plazo de 150 días, contados a partir de la entrega del anticipo, notificado por parte del administrador del Contrato, por el monto total de USD 366.394,86 (TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DÓLARES AMERICANOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS) más IVA, el cual debía ser pagado en cuatro pagos parciales y sucesivos, según lo establecido en la CLAÚSULA SEXTA.- FORMA DE PAGO.

De acuerdo al plazo para la ejecución del Contrato No. 06/2017, entre el 18 y 30 de mayo de 2017, el Contratista realizó el replanteo del proyecto, resultado de lo cual, según los requerimientos de ELEGALAPAGOS S.A. (actas de 22 y 31 de mayo de 2017), como parte del proyecto se incluyó la dotación de tableros de distribución en bajo voltaje, el soterramiento del alimentador perteneciente a la Planta de Generación Fotovoltaica y no se consideró la intervención en el alimentador No. 2 debido a que fue intervenido por ELEGALAPAGOS S.A. en otros procesos de construcción.

Mediante Oficio Nro. EKUTRON-GG-2017-006-OF de 9 de agosto de 2017, el fiscalizador, solicitó al Administrador de contrato suscriba un contrato modificatorio de manera que se formalice las nuevas cantidades de obra definidas en el objeto del Contrato de LICITACION DE OBRA No. 06/2017.

Mediante Memorando No. EEPG-DT-2017-223-MEM, de 11 de agosto de 2017, el Ing. Cesar Patiño Román, en calidad de Administrador del contrato, solicitó a la Presidencia Ejecutiva autorización para la modificación del contrato No. 06/2017 BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002 para formalizar las nuevas cantidades de obra definidas en el objeto de contrato según los requerimientos de la Empresa.

El 12 de agosto de 2017, se suscribió el Contrato Modificatorio al Contrato de LICITACION DE OBRA No. 06/2017, "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES No. 1 Y 2 QUE BRINDA EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ" entre el ELEGALAPAGOS S.A. y el Ingeniero Oscar Castañeda Ordoñez, mismo que modifica la Cláusula Cuarta del contrato principal, referido al Objeto del Contrato y que describe las cantidades de obra a ejecutar.

Mediante Memorando No. EEPG-DT-2017-300-MEM, de 1 de diciembre de 2017, se designó al Sr. Carlos Porras Cruz como técnico no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato, según lo establecido en la Cláusula Décima Tercera, RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LA OBRA.

2 PRODUCTOS RECIBIDOS.

Conforme a lo establecido en las Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO del Contrato Modificatorio al Contrato de LICITACION DE OBRA No. 06/2017, el Contratista entregó a ELEGALAPAGOS S.A. los siguientes productos:

En lo referente a los materiales se han ejecutado los ítems que se exponen a continuación:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | SUBTOTAL |
|---------------|---|--------|----------|------------|
| MAT-01 | Cable de Cu, cableado, 15 kV, XLPE, 1/0 AWG, 19 hilos, 100% NA | Metros | 3.317,70 | 71.529,61 |
| MAT-02 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 7 hilos | Metros | 6.530,80 | 104.492,80 |
| MAT-03 | Cable de Cu, cableado, 600 V, TTU, 6 AWG, 7 hilos | Metros | 8.546,60 | 27.263,65 |
| MAT-04 | Conductor de Cu, cableado, suave, 2 AWG THHN, 7 hilos | Metros | 1.227,50 | 8.641,60 |
| MAT-05 | Transformador trifásico pedestal "malla", Dyn5, 13 800 - 220 / 127 V, 150 kVA, debe incluir breaker trifásico caja moldeada de 400 A. incluye terminales de entrada de cables | Unidad | 1,00 | 15.500,00 |
| MAT-06 | CONECTOR EN CRUZ O SUELA EXOTÉRMICA PARA MALLA DE TIERRA | Unidad | 9,00 | 450,00 |
| MAT-07 | CONECTORES "T" PARA MALLA DE TIERRA | Unidad | 4,00 | 160,00 |
| MAT-08 | Gabinete de seccionamiento de 5 vías, 1 entrada y 4 salidas doble abatimiento, 15 kV, 200 A | Unidad | 1,00 | 24.000,00 |
| MAT-09 | Pararrayos clase distribución, porcelana, tipo autoválvula, 18 kV | Unidad | 6,00 | 540,00 |
| MAT-10 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, rompearco, 15/27 kV, BIL 125 kV, 12 kA, 100 A | Unidad | 3,00 | 720,00 |
| MAT-11 | Electrodo Activo para puesta a tierra | Unidad | 3,00 | 2.100,00 |
| MAT-12 | Terminal contráctil en frio, uso exterior, 15 kV, calibre 2 - 4/0 AWG. Incluye conector para cable | Unidad | 15,00 | 3.000,00 |
| MAT-13 | Bushing inserto tipo rompe cargas, OCC, para 15 kV, máximo 200 A. | Unidad | 12,00 | 1.320,00 |
| MAT-14 | Bushing inserto tipo rompe cargas doble, OCC, para 15 kV, máximo 200 A. | Unidad | 15,00 | 4.500,00 |
| MAT-15 | Codo portafusible premoldeado, OCC, 15 kV, 200 A, para calibre 1/0 AWG | Unidad | 24,00 | 3.120,00 |

| | | | | |
|---------------|---|--------|--------|----------|
| MAT-16 | Bajante (incluye: codo rígido radio largo de 4 pulgadas, 2 tubo rígido de 4 pulgadas, codo reversible, uniones respectivas y accesorios de sujeción al poste) | Unidad | 4,00 | 1.712,00 |
| MAT-20 | Puesta a tierra para medidor | Unidad | 86,00 | 2.631,60 |
| MAT-21 | Cinta autofundente | Unidad | 15,00 | 270,00 |
| MAT-22 | Cinta aislante | Unidad | 80,00 | 120,00 |
| MAT-23 | Conector tipo ojo, caña larga para cable TTU 2/0 AWG | Unidad | 141,00 | 916,50 |
| MAT-24 | Tubería plástica tipo pesado de 2" TDP | Metros | 175,35 | 701,40 |
| MAT-25 | Funda sellada de 2" | Metros | 7,50 | 71,25 |
| MAT-26 | Conector de Funda sellada de 2" | Unidad | 1,00 | 6,24 |
| MAT-27 | Tapones para Bushing inserto OCC 15 kV 200A | Unidad | 9,00 | 1.080,00 |
| MAT-28 | Codo pararrayos elbow arrester, OCC, 15 kV | Unidad | 9,00 | 1.800,00 |
| MAT-29 | Barra monopolar 300 Amperios | Unidad | 3,00 | 1.050,00 |
| MAT-31 | GELPORTS HASTA 350 MCM (5 DERIVACIONES) | Unidad | 8,00 | 760,00 |
| MAT-34 | Amarras plásticas de 14 pulgadas | Unidad | 216,00 | 43,20 |
| MAT-35 | Codos de 2 pulgadas radio largo | Unidad | 110,00 | 222,20 |
| MAT-36 | Adoquines | M2 | 19,55 | 1.593,33 |
| MAT-25 | Conector tipo ojo, caña larga para cable TTU 2 AWG | Unidad | 24,00 | 117,60 |
| MAT-26 | Conector tipo ojo, caña larga para cable TTU 6 AWG | Unidad | 5,00 | 7,00 |
| MAT-27 | Conector talón para cable 6 AWG | Unidad | 52,00 | 72,80 |

Por otra parte lo referido a los rubros correspondientes a la mano de obra se ha ejecutado las siguientes cantidades:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | SUBTOTAL |
|--------------|---|--------|----------|-----------|
| MO-01 | TENDIDO DE CONDUCTOR 1/0 XLPE EN DUCTO | M | 3.317,70 | 9.953,10 |
| MO-02 | TENDIDO DE CONDUCTOR 2/0 XLPE EN DUCTO | M | 6.516,80 | 16.292,00 |
| MO-03 | TENDIDO DE CONDUCTOR #6 TTU EN DUCTO | M | 8.355,00 | 7.101,75 |
| MO-04 | MONTAJE PARARRAYOS 15kV | U | 15,00 | 450,00 |
| MO-05 | MONTAJE SECCIONADOR ROMPEARCOS 15kV | U | 6,00 | 300,00 |
| MO-06 | ELABORACION Y MONTAJE PUNTAS TERMINALES 1/0 15kV | U | 15,00 | 1.875,00 |
| MO-07 | MONTAJE CONECTOR TIPO CODO (INDUSTRIAL LOADBREAK ENTRADA TRANSFORMADORES) | U | 24,00 | 2.040,00 |
| MO-08 | MONTAJE BOQUILLA TIPO INSERTO DOBLE | U | 27,00 | 2.295,00 |
| MO-09 | EMPALME PREMOLDEADO EN BT CALIBRE 2/0 & 1/0 | U | 8,00 | 600,00 |
| MO-10 | EMPALME 3F - CONDUCTOR 2/0-4 CON CINTAS 3M (33+ & 23) / (INCLUYE CINTAS) | U | 14,00 | 350,00 |
| MO-11 | BASE DE HORMIGON TRANSFORMADORES | U | 4,00 | 2.000,00 |
| MO-12 | MONTAJE TRANSFORMADOR 3F PADMOUNTED 150KVA | U | 3,00 | 3.000,00 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------|----------|-----------|
| MO-13 | MALLA TIERRA DE TRANSFORMADORES PADMOUNTED | U | 4,00 | 320,00 |
| MO-15 | REHUBICACION DE MEDIDORES | U | 36,00 | 1.440,00 |
| MO-17 | INSTALACION DE CAJA DE POLICARBONATO Y BREAKERS 2 X 50 A | U | 23,00 | 575,00 |
| MO-18 | DESMONTAJE DE LA RED ACTUAL | GLB | 1,00 | 23.750,96 |
| MO-19 | MONTAJE CAMARA DE DISTRIBUCION EN MEDIA TENSIÓN | U | 1,00 | 2.000,00 |
| MO-20 | INSTALACIÓN DE BAJANTE | U | 5,00 | 2.500,00 |
| MO-22 | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA PARA MEDIDORES | U | 86,00 | 1.290,00 |
| MO-23 | INSTALACION DE CONECTOR TIPO OJO EN PUNTA DE CABLES TTU 2/0 AWG | U | 141,00 | 1.410,00 |
| MO-24 | MONTAJE DE TAPONES PARA BUSHING INSERTO OCC 15 KV 200A | U | 9,00 | 270,18 |
| MO-25 | EXCAVACION DE ZANJAS (Incluye: Maquinaria, apertura de adoquines, desalojo de todo tipo de material) | m ³ | 81,00 | 3.752,73 |
| MO-26 | ACONDICIONAMIENTO Y RELLENO DE ZANJAS (Incluye compactación, cemento, arena fina, arena gruesa, encofrado, reinstalación de cimentación) | m ³ | 81,00 | 3.752,73 |
| MO-27 | ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PLÁSTICA TIPO PESADO DE 2" TDP | M | 175,35 | 1.227,45 |
| MO-28 | INSTALACIÓN DE FUNDA SELLADA DE 2" | M | 7,50 | 22,50 |
| MO-29 | TENDIDO DE CONDUCTOR # 2 AWG THHN EN DUCTO | U | 1.195,50 | 1.016,18 |

Los avances de la ejecución los productos indicados, fueron abalizados por el Fiscalizador de la manera siguiente:

Mediante Oficio Nro. EKUTRON-GG-2017-011-OF de 5 de Septiembre de 2017, dirigido al Administrador del Contrato, el Fiscalizador remitió el Informe de Avance de Obra Nro. 3.

Mediante Oficio Nro. EKUTRON-GG-2017-017-OF de 18 de Septiembre de 2017, dirigido al Administrador del Contrato, el Fiscalizador remitió el Informe de Avance de Obra Nro. 4.

Mediante Oficio Nro. EKUTRON-GG-2017-018-OF de 2 de Octubre de 2017, dirigido al Administrador del Contrato, el Fiscalizador remitió el Informe de Avance de Obra Nro. 5.

Mediante Oficio Nro. EKUTRON-GG-2017-019-OF de 16 de Octubre de 2017, dirigido al Administrador del Contrato, el Fiscalizador remitió el Informe de Avance de Obra Nro. 6.

Mediante Oficio Nro. EKUTRON-GG-2017-020-OF de 16 de Octubre de 2017, dirigido al Administrador del Contrato, el Fiscalizador informo que Mediante Oficio OSCO-RSC-016-2017 de 13 de octubre de 2017, el contratista Ing. Oscar Castañeda Ordoñez, indica que la obra se encuentra finalizada, lo cual está de acuerdo y a satisfacción de la fiscalización.

Mediante Oficio Nro. EKUTRON-GG-2017-024-OF de 27 de Noviembre de 2017, dirigido al Administrador del Contrato, Fiscalizador, remitió el INFORME DE LIQUIDACION "REPOTENCIACION DE ALIMENTADORES No 1 Y 2 QUE BRINDA EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ", Informe de Avance de Obra Nro. 7.

3 EJECUCIÓN

Mediante Acta Nro. EKUTRON-GG-2017-001 de 8 de agosto de 2017, suscrita entre el Contratista, Administrador de Contratos y el Fiscalizador, se estableció que *"Los reportes del avance de la ejecución de la obra que debe emitir la fiscalización a ELEGALAPAGOS S.A., se realizará tomando en consideración los porcentajes de avance económico."*, en virtud de lo indicado, con base a lo contratado por ELEGALAPAGOS S.A., los rubros contemplados y ejecutados, son los siguientes.

| MATERIALES Y MANO DE OBRA CONTRATO MODIFICATORIO #006/2017 LPN No: BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002 | | | |
|--|---------------|--------------------------------|----------------------|
| VALOR CONTRATADO | | VALOR LIQUIDADO | |
| Total Materiales | \$ 277.981,73 | Total Materiales | \$ 280.512,78 |
| Total Mano de Obra | \$ 88.413,13 | Total Mano de Obra | \$ 89.584,58 |
| Total Sin IVA | \$ 366.394,86 | Total Sin IVA | \$ 370.097,36 |
| % Avance Económico | 100,00% | % Avance Económico | 101,01% |
| 12% IVA | \$ 43.967,38 | Excedente de cantidades | \$ 3.702,50 |
| Total con IVA | \$ 410.362,24 | TOTAL LIQUIDACIÓN | \$ 370.097,36 |
| Anticipo 50% valor contratado | \$ 183.197,43 | IVA | \$ 44.411,68 |
| 17 de mayo del 2017 | | TOTAL LIQUIDACION + IVA | \$ 414.509,04 |

| DETALLE ECONÓMICO CONTRATO MODIFICATORIO BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002 | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| DESCRIPCIÓN | PLANILLAS | AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO POR PLANILLA | VALORES RECIBIDOS |
| | (USD) | (USD) | (USD) |
| Anticipo \$183197.43 | | | |
| 1er Pago 40% | \$ 146.557,94 | | |
| 40% Amortización del Anticipo | - | \$ 73.278,97 | |
| Total a cancelar 1er Pago | | | \$ 73.278,97 |
| 2do Pago 40% | \$ 146.557,94 | - | |
| 40% Amortización del Anticipo | - | \$ 73.278,97 | |
| Total a cancelar 2do Pago | | | 73278,97 |
| Planilla Final (Liquidado) | \$ 76.981,48 | - | |
| 20% Amortización del Anticipo | - | \$ 36.639,49 | |
| Total a cancelar Planilla Final | | | \$ 40.341,99 |
| TOTALES | \$ 370.097,36 | \$ 183.197,43 | \$ 186.899,93 |
| VALOR CONTRATADO | | | \$ 366.394,86 |
| ANTICIPO | | | \$ 183.197,43 |
| VALOR LIQUIDADO CONTRATO MODIFICATORIO | | | \$ 370.097,36 |
| VALOR FINAL A RECIBIR PLANILLA FINAL SIN IVA | | | \$ 40.341,99 |

De acuerdo a lo expuesto, considerando que obra se encuentra concluida, el contrato presenta 100,9% de ejecución referido a materiales y el 101,3% de mano de obra, lo cual representa un avance total del 101,01% del total contratado, cuyo valor excedente representa un total de USD 3.702,50, mismo que deberá ser cancelado al Contratista.

Conforme lo indica en el contrato el plazo para la ejecución del contrato fue de 150 días calendario.

4 CUMPLIMIENTO DE PLAZOS.

Conforme lo indicado en la Cláusula Séptima- PLAZO - GARANTÍAS, el Contratista cumplió la entrega de los productos definitivos dentro de los plazos determinados en el contrato, Oficio OSCO-RSC-016-2017 de 13 de octubre de 2017 y Oficio Nro. EKUTRON-GG-2017-020-OF de 16 de Octubre de 2017.

5 PAGOS REALIZADOS.

La Cláusula Sexta.-FORMA DE PAGO el monto total del contrato de USD 366.394,86 (TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DÓLARES AMERICANOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS) más IVA, deberá ser pagado en pagos parciales de 50% como anticipo, con la firma del contrato, y planillas de:

- 40% del valor del contrato, con un avance físico de la obra del 67%,
- 40% del valor del contrato, con un avance físico de la obra del 90%, y;
- 20% del valor del contrato o valor restante, con la entrega física de la obra al 100% con la presentación del Acta entrega provisional y el certificado de entrega de las obras.

De cada planilla, se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo que hubiere, legalmente establecido, a la Contratista.

Con este antecedente, ELEGALAPAGOS S.A., una vez que se cumplieron con las condiciones establecidas en el Contrato para la realización de los pagos parciales, solicitó a la Dirección Financiera se realice los siguientes trámites:

Mediante Memorando Nro. EEPG-DT-2017-087-MEM de 03 de mayo de 2017, el Administrador del Contrato, solicitó el pago correspondiente al anticipo del contrato, según lo establece la Cláusula Sexta.- FORMA DE PAGO del Contrato de LICITACION DE OBRA No. 06/2017, por un valor de USD 183.197,48 (CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE DÓLARES AMERICANOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS)

Mediante Memorando EEPG-DT-2017-256-MEM de 25 de octubre de 2017, el Administrador del Contrato, solicitó el pago correspondiente a la Planilla Nro. 1 del contrato (Factura Nro. 576), según lo establece la Cláusula Sexta.- FORMA DE PAGO del Contrato de LICITACION DE OBRA No. 06/2017, por un valor de USD 146.557,94 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE DÓLARES AMERICANOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS), más IVA, con un avance físico de la obra del 67%.

Mediante Memorando EEPG-DT-2017-257-MEM de 25 de octubre de 2017, el Administrador del Contrato, solicitó el pago correspondiente a la Planilla Nro. 2 del contrato (Factura Nro. 578), según lo establece la Cláusula Sexta.- FORMA DE PAGO del Contrato de LICITACION DE OBRA No. 06/2017, por un valor de USD 146.557,94 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE DÓLARES AMERICANOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS), más IVA, con un avance físico de la obra del 90%.

Los pagos referidos, fueron por valores de USD 183.197,48, por concepto de anticipo (50%); y dos pagos de USD 146.557,94 más IVA, cada uno que en total corresponden al 80% del valor del contrato. En las

Planillas Nro1. Y Nro. 2, se descontó la amortización del anticipo según lo establecido en la Cláusula Sexta.-FORMA DE PAGO.

6 ACEPTACIÓN DE LOS INFORMES.

Con base a lo indicado y una vez que la fiscalización acepto a cabalidad la entrega de la obra (Oficio Nro. EKUTRON-GG-2017-024-OF de 27 de Noviembre de 2017), ELEGALAPAGOS S.A. considera que el Contratista ha cumplido con el objeto Contrato por lo cual da por aceptado a su satisfacción los trabajos de "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES No. 1 Y 2 QUE BRINDA EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ".

7 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

Respecto al Pago Final, la Cláusula Sexta.- FORMA DE PAGO establece que el pago del 20% del valor del contrato o valor restante, con la entrega física de la obra al 100% con la presentación del Acta entrega provisional y el certificado de entrega de las obras.


Razón por la cual la liquidación del Contrato se lo hará con la cancelación del último Pago, conforme lo anteriormente indicado, en este pago se considerará además los descuentos correspondientes a la amortización del anticipo.

Para constancia suscriben la presente Acta, en San Cristóbal a 12 de diciembre de 2017.

POR ELEGALAPAGOS S.A.




Ing. Cesar Patiño Román
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Sr. Carlos Porras Cruz
TÉCNICO DELEGADO POR ELEGALAPAGOS S.A.

POR EL CONTRATISTA



Ing. Oscar Castañeda Ordoñez
EL CONTRATISTA