

OK✓



Susana Castro A.
FECHA: 2018-07-24
A: *Dtos soporte*



Memorando Nro. EEPG-DT-2018-248-MEM

Puerto Baquerizo Moreno, 17 de julio de 2018

Para: Ing. Juan Carlos López Benalcázar
Presidente Ejecutivo (E)

Asunto: Solicitud pago correspondiente a la segunda planilla por el 40% del valor del Contrato No. BIDIII-RSND-EEPGSA-ST-OB-001, a favor del Contratista COFEKA

El 17 de abril de 2017, ELEGALAPAGOS S.A. celebró el Contrato de la "AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA" con el Contratista COFEKA CIA. LTDA., dado que el proyecto tiene como finalidad incrementar la capacidad, disponibilidad, calidad y cobertura del servicio eléctrico de la isla Santa Cruz, a través de un sistema automatizado de subestaciones para ello deben realizarse trabajos de obra civil, suministro de materiales y equipos, montaje electromecánico y servicios técnicos especializados para la puesta en servicio.

Conforme lo establece el literal a) del numeral No. CGC 42 de las condiciones generales de contratación en los Documentos de Licitación del proceso No: BIDIII-RSND-EEPGSA-ST-OB-001 donde se indica que: "El Contratante, entregará a la Contratista, en el término máximo de treinta (30) días, contados desde la fecha de perfeccionamiento del contrato en calidad de anticipo, el 50% (Cincuenta por ciento) del valor total del contrato, contra la presentación de las garantías por anticipo", el pago de anticipo fue solicitado el 16 de mayo de 2017 por el Administrador del Contrato en memorando No. EEPG-DT-2017-0089-MEM, siendo acreditado en la cuenta del contratista el 25 de mayo de 2017.

Mediante Oficio No. CFK-ELECGLP-2018-07-12-1, recibido el 16 de julio de 2018, el contratista COFEKA, pone a consideración del Administrador del Contrato, los rubros ejecutados que alcanzan un porcentaje de avance físico del 80%.

Mediante informe de fiscalización, del 12 de julio de 2018, el Ing. Victor Velez, Fiscalizador de la parte de Control, Medición y Puesta en Operación, emite la recomendación de pago de la planilla.

Mediante informe de fiscalización, del 07 de julio de 2018, el Ing. Wilson Tisalema, Fiscalizador de la parte eléctrica, emite la recomendación de pago de la planilla.

De acuerdo a la Cláusula Sexta, numeral 6.3, Pagos, se indica que se realizará de la siguiente forma:

- 40% con un avance físico de la obra del 60%
- 40% con un avance físico de la obra del 80%
- 15% con un avance físico de la obra del 100%, con la presentación del Acta de Entrega – Recepción Provisional y el certificado de entrega de obras.
- 5% con la firma del Acta de Entrega – Recepción definitiva del proyecto.

De cada planilla se descontará la parte proporcional del anticipo, y cualquier otro valor a cargo de la CONTRATISTA, por aplicación del Contrato y de la Ley

En vista que la Contratista, cumplió con el avance físico de la obra del 80%, comedidamente solicito a usted señor Presidente Ejecutivo, se sirva autorizar a la Dirección Administrativa Financiera, efectúe el pago por el valor de USD 533.179,93(QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 93/100 DÓLARES AMERICANOS) SIN INCLUIR IVA,

AC.
25/7/18

por concepto de la planilla correspondiente al 40% del valor del contrato, valor al que debe restarse el 40% del valor del anticipo, esto es, por un valor de USD 266.589,96 (DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 96/100 DÓLARES AMERICANOS) SIN INCLUIR IVA, por lo tanto el valor a cancelarse tiene el monto de USD 266.589,96 (DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 96/100 DÓLARES AMERICANOS) SIN INCLUIR IVA, a favor del Contratista COFEKA

Detalle	Subtotal	Facturado	Anticipo	Amortización de anticipo	Valor a pagarse
Valor Adjudicado	1.332.949,81				
Pago Anticipo 50%			666.474,91	-	666.474,91
Pago primera Planilla 40%		533.179,92		266.589,96	266.589,96
Pago segunda Planilla 40%		533.179,92		266.589,96	266.589,96

Atentamente,


Ing. César Patiño Román
COORDINADOR TÉCNICO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

AUTORIZADO
Señora Directora Administrativa Financiera (e)
Sírvese proceder con el pago.


Ing. Juan Carlos López Benalcázar
Presidente Ejecutivo (E)

Anexos:

- ✓ CFK-ELECGLP-2018-07-012-1 ✓
- ✓ Planilla No. 02 ✓
- ✓ Informe de fiscalización de Control, Medición y Puesta en Operación ✓
- ✓ Informe de fiscalización eléctrica ✓
- ✓ Copia de movimientos bancarios ✓
- ✓ Certificado de cumplimiento de obligaciones patronales IESS ✓
- ✓ Copia de Libro de obra ✓
- ✓ Copias de facturas ✓
- ✓ Correos electrónicos
- ✓ Informe de seguridad y salud
- ✓ Libro de fotos ✓