

- Luego de conseguir la autorización de ELEGALAPAGOS y de CELEC EP TERMOPICHINCHA se instruyó al contratista que conecte los cables para CTs del lado de baja de los transformadores de las Celdas +K09 y +K03 en las celdas OUTGOING de los generadores Hyundai.
- Se autorizó que los cables de señales hacia los transformadores de los generadores Hyundai de dejen sin conectar en las cajas de bornes de transformadores debido a que la Contratante no disponía de los diagramas de conexiones para las borneras de los transformadores NIAGARA y URUTRANSFORM.

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista ha realizado la entrega de la Planilla de Avance de Obra No. 2, la misma que ha sido revisada por la Fiscalización del Control, Protección, Medición y Puesta en Operación en lo que es de su competencia, verificando que las cantidades planilladas concuerdan con lo ejecutado en la obra.

Así, esta Fiscalización, en cuanto a los rubros que son de su competencia, recomienda a la Administración del Contrato el proceder con el pago de la Planilla de Avance de Obra No. 2.

14. ANEXOS

El presente informe forma parte de la documentación que se entrega a la Administración del Contrato junto con la Planilla de Avance de Obra No. 2 suscrita y los documentos de soporte del Contratista.

Suscribe,



Ing. Víctor Vélez Vega, MSc.
Fiscalizador Cont. Prot. Med. del
Contrato No. 05-2017, Cod.: BIDIII-RSND-EEPGSA-ST-OB-001