



ELEGALAPAGOS
Energía Renovable - Naturaleza Generadora

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELEGALAPAGOS S.A.
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
REGISTRO N° 1	FECHA DE REGISTRO: 07/08/17
CONTRATO N° BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO: \$ 366394.86
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"	
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS	
FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ	NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN A REALIZAR: • Se monto en la base de concreto al transformador TR 1 de 75KVA	
AVANCE FÍSICO ULTIMO REGISTRO %: 2	AVANCE FISICO ACTUAL %: 2
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: guia, roca	PERSONAL: Carrillo Jhon, Huisha Edison, Castro Jonathan, Gallardo William, Pin Pablo, Romero Walter, Mendez Johnny, Siguenza Luis, Cervojel Jonathan, Ponce Erick, Dario Lopez, Sumercindo Ruiz, Walter Zurita, Jaime Gallardo, Eduardo Ortega
CONDUCTOR GUIA	
VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS	
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS: • Se tuvo que dar instrucciones para que la guia baje con delicadeza al transformador de 75 kva	
CONDICIONES CLIMATICAS: dia soleado	
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELEGALAPAGOS) ING. EMILIO CALLE	FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA) ING. EDUARDO ORTEGA

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELEGALAPAGOS S.A.		
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS		
REGISTRO Nº 2	FECHA DE REGISTRO:	08/08/17	
CONTRATO Nº BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO:	\$ 366394.86	
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"			
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS			
FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017		
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ	NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN HA REALIZAR:			
• Se monto en la base de concreto el transformador TR2 de 150kVA de Ban Ecuador			
AVANCE FÍSICO ULTIMO REGISTRO %: 4	AVANCE FÍSICO ACTUAL %: 4		
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:	PERSONAL:		
guia, soga CONDUCTOR GUIA VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS	Arillo Jhon, Huisha Edison, Castro Jonathan, Gallardo William, Pin Pablo, Romero Walter, Mendez Jhonny, Siguenza Luis, Corvejal Jonathan, Ponce Erick, Dario Lopez, Gumercindo Ruiz, Walter Zúñiga, Jaime Gallardo, Eduardo Ortega		
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS:			
• Se procedio con cautela bajar el transformador TR2 en su base usando los medidos de seguridad			
CONDICIONES CLIMATICAS:			
día de lluvia			
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELEGALAPAGOS)	FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA)		
ING. EMILIO CALLE <i>[Firma]</i>	ING. EDUARDO ORTEGA <i>[Firma]</i>		

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELEGALAPAGOS S.A.
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
REGISTRO N° 3	FECHA DE REGISTRO: 09/08/17
CONTRATO N° BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO: \$ 366394.86
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"	
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS	
FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ	NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN A REALIZAR:	
Se montó en la base de concreto el transformador TR3 del mercado de la Duncan de 150kva	
AVANCE FÍSICO ULTIMO REGISTRO %: 6	AVANCE FÍSICO ACTUAL %: 6
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:	PERSONAL :
guir, sogu CONDUCTOR GUIA VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS	Cavillo Jhon, Huisha Edison, Castro Jonathan, Gallardo William, Pin Pablo, Romero Walter, Mendez Johnny, Siguenza Luis, Corvojel Jonathan, Ponce Erick, Dario Lopez, Gumerando Ruiz, Walter Zurita, Jaime Gallardo, Eduardo Ortega
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS:	
Se tomaron las precauciones para bajar el transformador TR3	
CONDICIONES CLIMATICAS :	
día de lluvia	
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELEGALAPAGOS)	FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA)
ING. EMILIO CALLE	ING. EDUARDO ORTEGA

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO

Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELECGALAPAGOS S.A.

PROGRAMA DE INVERSIÓN

BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

REGISTRO Nº

4

FECHA DE REGISTRO:

10/08/17

CONTRATO Nº

BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002

MONTO DEL CONTRATO:

\$ 366394.86

OBJETO DEL CONTRATO

"REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"

UBICACIÓN DE LA OBRA

ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS

DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL:

18/05/2017

FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL:

15/10/2017

NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR

NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR

ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ

ING. EMILIO CALLE

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN A REALIZAR:

- Se trasladó el gabinete de seccionamiento al punto exacto de la bodega de ELECGALAPAGOS para ser revisado

AVANCE FÍSICO ULTIMO REGISTRO %: 8

AVANCE FÍSICO ACTUAL %: 8

MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

PERSONAL:

grua, roca, fluke

COORDINADOR GUÍA

Corrillo Jhon, Huisha Edison, Castro Jonathon, Gallardo William, Pin Pablo, Romero Walter, Mendez Johnny, Siguenza Luis, Corvajal Jonathon, Ponce Erick, Dario Lopez, Gumerindo Ruiz, Walter Zurita, Jaime Gallardo, Eduardo Ortega.

VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS

OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS:

- Se tuvo que revisar ciertos parámetros del gabinete de seccionamiento como cuales son las entradas y salidas

CONDICIONES CLIMÁTICAS:

día soleado

FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELECGALAPAGOS)

FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA)

ING. EMILIO CALLE

ING. EDUARDO ORTEGA

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELECGALAPAGOS S.A.
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
REGISTRO Nº 5	FECHA DE REGISTRO: 11/08/17
CONTRATO Nº BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO:

\$ 366394.86

OBJETO DEL CONTRATO

"REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"

UBICACIÓN DE LA OBRA

ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS

FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL:

18/05/2017

FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL:

15/10/2017

NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR

ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ

NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR

ING. EMILIO CALLE

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN HA REALIZAR:

• Se monto el gabinete de seccionamiento en la base de concreto junto al Transformador TPL

AVANCE FÍSICO ULTIMO REGISTRO %: **10**

AVANCE FÍSICO ACTUAL %: **10**

MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

guia, roga

CON R GUIA

PERSONAL:

Carillo Jhon, Huisha Edison, Castro Jonathan
Jellardo William, Pin Pablo, Romero Walter
Mendez Johnny, Sequenza Luis, Corvajal Jonathan
Ponce Erick, Dario Lopez, Gumarindo Ruiz
Walter Zurita, Jaime Jellardo, Eduardo Ortega

VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS

OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS:

Se tomaron las precauciones de seguridad para bajar sin dañar algun elementos del gabinete

CONDICIONES CLIMATICAS:

día de lluvia

FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELECGALAPAGOS)

EMILIO CALLE

FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA)

ING. EDUARDO ORTEGA

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELEGALAPAGOS S.A.
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
REGISTRO Nº 6	FECHA DE REGISTRO: 14/08/17
CONTRATO Nº BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO: \$ 366394.86
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"	
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS	
HA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ	NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN HA REALIZAR: Reconocimiento del area de trabajo con el personal, traslado de materiales como bobinas de conductores por grua camion, y se hizo las mediciones de aislamiento de los conductores A, B, C con tierra y propia chaqueta de aislante del conductor	
AVANCE FÍSICO ULTIMO REGISTRO %: 12	AVANCE FISICO ACTUAL %: 12
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Megger, bobinas de cable	PERSONAL: Uriel Jhon, Huisha Edison, Castro Jonathan, Gullardo William Pin Pablo, Romero Walter, Mendez Johnny, Siqueira Leo, Corvayal Jonathan, Ponce Erick, Ochoa Lopez, Gumerindo Ruiz, Walter Zurita, Jaime Gullardo, Eduardo Ortega, Oscar Castañeda
CONDUCTOR GUIA	
VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS	
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS: Se observo que el material como material de apoyo en cuanto a la logistica de pasar el cable fue eficiente	
CONDICIONES CLIMATICAS: fresco en la mañana y en la tarde lluviosa y tipo 2pm se puso fresco y no habia lluvia	
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELEGALAPAGOS)  ING. EMILIO CALLE	FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA)  ING. EDUARDO ORTEGA



LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELEC GALAPAGOS S.A.
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
REGISTRO N° 7	FECHA DE REGISTRO: 15/08/17
CONTRATO N° BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO: \$ 366394.86
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"	
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS	
A DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ	NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN HA REALIZAR: Pasos subterráneamente los alimentadores AL2 y Fotovoltáicos e identificación de cajas de distribución para tendedo de primario y secundario y también se midio distancia de la caja 1 a la entrada de los reconvertidos AL2 y fotovoltáicos	
AVANCE FÍSICO ULTIMO REGISTRO %: 14	AVANCE FISICO ACTUAL %: 14
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: bobinas de cable, Potómetros para medir distancia CONDUCTOR GUIA VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS	PERSONAL: Cecilio Ibarra, Huirsha Edison, Castro Jonathan, Gallardo William, Pin Pablo, Romero Bismark, Mondy Johnny, Siguenza Luis, Canvajel Jonathan, Ponce Erick, Dorio Lopez, Gumarcinto Ruiz, Walter Zentay, Jaime Gallardo, Eduardo Ortega, Oscar Castañeda
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS: Por efecto de lluvia que cayó en la tarde no se avanzó poner el alimentador fotovoltáico en su totalidad pero el AL2 se puso hasta la caja 1 además hay que excavar ductos para llevar el AL2 y fotovoltáico a la entrada de los reconvertidos	
CONDICIONES CLIMATICAS: día fresco y lluvia	
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELEC GALAPAGOS) ING. EMILIO CALLE	FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA) ING. EDUARDO ORTEGA

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELECGALAPAGOS S.A.
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
REGISTRO Nº 8	FECHA DE REGISTRO: 16/08/17
CONTRATO Nº BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO: \$ 366394.86

OBJETO DEL CONTRATO

"REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"

UBICACIÓN DE LA OBRA

ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS

FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ	NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN HA REALIZAR:

Se paso notoriamente el alimentador fotovoltaico hasta la caja donde se mandara aereo el alimentador tambien se hizo la excavacion de 1.5m de la pared de la subestacion con referencia a caja 1 en el interior hasta la celda de los alimentadores para pasar 2 ductos que van el alimentador AL1 y fotovoltaico al AL1 ya se paso hasta la celda, tambien se hizo un nuevo levantamiento de cajas con GPS

AVANCE FÍSICO ULTIMO REGISTRO %: 16	AVANCE FÍSICO ACTUAL %: 16
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:	PERSONAL:
CONDUCTOR GUIA	Carullo Jhon, Huisha Edison, Gusto Jonathan, Galardo William, Pib Pablo, Romero Walter, Hordy Jhonny, Siguerza Luis, Conway Jonathan, Ponce Erick, Denis Lopez, Guimerando Ruiz, Walter Zurita, Jaime Galardo, Eduardo Ortega, Oscar Contreras y
VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS	

OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS:

Se uso una peto escavadora para hacer la zanja de 1.5m tambien se paso cable del AL1 a ser notio dentro de la celda y el fotovoltaico a la caja para el aereo

CONDICIONES CLIMATICAS:

fresco clima, no hubo lluvia

FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELECGALAPAGOS)

FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA)

ING. EMILIO CALLE

ING. EDUARDO ORTEGA

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELEGALAPAGOS S.A.		
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS		
REGISTRO Nº 9	FECHA DE REGISTRO: 17/08/17		
CONTRATO Nº BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO: \$ 366394.86		
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"			
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS			
FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017		FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017	
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ		NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE	
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN A REALIZAR: Tendido eléctrico trifásico primario de la subestación el transf 1 - transf 2 y transf 3, también se efectuó un reconocimiento o levantamiento de acometidos y medidores por predio			
AVANCE FÍSICO ULTIMO REGISTRO %: 18		AVANCE FÍSICO ACTUAL %: 18	
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: bobinas de cable, Rotómetros 3ps móvil CONDUCTOR GUÍA VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS		PERSONAL: Carrillo John, Huisha Edison, Castro Jonathan, Gallardo William, Pin Pabb, Romero Walter, Mendez Johnny, Siguenza Luis, Arsujo Jonathan, Ponce Erick, Darío López, Guzmán Raúl, Walter Zurita, Jaime Sallado, Eduardo Ortega, Oscar Castañeda,	
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS: Se tuvo que colocar bien el metro de las bobinas para poder ingresar posteriormente por los cajas al mercado nuevo y retorno			
CONDICIONES CLIMÁTICAS: fresco y pequeña lluvia			
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELEGALAPAGOS) ING. EMILIO CALLE		FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA) ING. EDUARDO ORTEGA	

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELEGALAPAGOS S.A.
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
REGISTRO Nº 10	FECHA DE REGISTRO: 18/08/17
CONTRATO Nº BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO: \$ 366394.86
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"	
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS	
FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ	NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN A REALIZAR: Se hizo un levantamiento para la excavación en la puerta trasera del camal municipal para trasladar toda la acometida aérea que alimenta del transformador del camal a los medidores se plantea hacer pozos y colocar tuberías para mondar subterráneas los acometidos a los medidores ya que van hacer traslados del interior del predio a fuera también se hizo los puntos de los alimentadores ya soterrados para mejor	
AVANCE FÍSICO ULTIMO REGISTRO %: 20	AVANCE FÍSICO ACTUAL %: 20
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Rotámetro y plomos	PERSONAL: Walter Zúñiga, Oscar Castañeda, Eduardo Ortega
CONDUCTOR GUÍA	
VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS	
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS: Se acordó con los representantes del camal municipal el planteamiento de la excavación y también le consulto del consenso de sus medidores lo cual nos otorgó al ELEGALAPAGOS y se retiró de un medidor de bajo consumo	
CONDICIONES CLIMÁTICAS: clima fresco, poca lluvia	
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELEGALAPAGOS) ING. EMILIO CALLE	FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA) ING. EDUARDO ORTEGA

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELEGALAPAGOS S.A.
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
REGISTRO Nº <i>M</i>	FECHA DE REGISTRO: <i>19/08/17</i>
CONTRATO Nº BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO: \$ 366394.86
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"	
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS	
HA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: <i>18/05/2017</i>	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: <i>15/10/2017</i>
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ	NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN A REALIZAR:	
<i>Se terminó de posar primario y secundario en el transformador 1, se efectuó un levantamiento con el Ing Oscar Castañeda de las distancias del transformador 1 al transformador del agua frente al Ministerio de agricultura y cerca del consejo nacional se hizo también hacer los puntos del conductor para exponer prueba de aislamiento para el lunes 21/08/17 del tramo S/E al TR1 y TR2 a la calle Berington y de TR1 al Barrio TR2</i>	
AVANCE FÍSICO ÚLTIMO REGISTRO %: <i>22</i>	AVANCE FÍSICO ACTUAL %: <i>22 y Fobusaltario</i>
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:	PERSONAL:
<i>Bobinas de cable</i>	<i>Walter Zurita, Oscar Castañeda, Eduardo Ortega</i>
CONDUCTOR GUÍA	
VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS	
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS:	
<i>Se dio instrucciones a los trabajadores que peleen bien los puntos de los conductores de los tramos para hacer los puentes de aislamiento para TR1 y TR2 y TR3 pero por motivos de tiempo y de clima se postergó para el lunes 21/08/17</i>	
CONDICIONES CLIMÁTICAS:	
<i>llovizna y muy frío en la mañana</i>	
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELEGALAPAGOS)	FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA)
ING. EMILIO CALLE <i>[Firma]</i>	ING. EDUARDO ORTEGA <i>[Firma]</i>

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELEGALAPAGOS S.A.
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
REGISTRO Nº 12	FECHA DE REGISTRO: 24/08/17
CONTRATO Nº BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO: \$ 366394.86
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"	
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS	
FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ	NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN A REALIZAR:	
Se averiguo en Elecgalapagos la consulta de 4 medidores de la av. Bolívar lo cual se aclaro que los 4 medidores que no cuadraba con la base de datos de usuarios de medidores se concluyo que la base de datos fue antigua y se modificara tanto Elecgalapagos su base y contratista, se efectuó los puntos de los conductores de la salida de TR2 San Fernando y TR3 Mercado Duncan; para posible nuevo de aislamiento, también se puso secundario de Bontfud;	
AVANCE FÍSICO ULTIMO REGISTRO %: 24	AVANCE FÍSICO ACTUAL %: 24
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Bobinas de cable 20	PERSONAL: Arillo Jhon, Krishna Edison, Castro Jonathan, Gallardo William, Pin Pablo, Romero Walter, Mendez Jhonny, Siguenza Luis, Cervajal Jonathan, Ponce Erick, Darío Lopez, Guimerando Ruiz, Walter Zarate, Jaime Gallardo, Eduardo Ortega, Oscar Castañeda
CONDUCTOR GUÍA	
VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS	
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS: Se observo que nos falta 1 medidor que sale del tablero #2 que es alimentado del TR2 dicho medidor se toma su numeración y se comprueba que este energizado y alimenta unos bombos de agua de la piscina cerca del estadio Pumas colorado.	
CONDICIONES CLIMATICAS:	
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELEGALAPAGOS) ING. EMILIO CALLE	FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA) ING. EDUARDO ORTEGA

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELEGALAPAGOS S.A.
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
REGISTRO Nº 13	FECHA DE REGISTRO: 22/08/17
CONTRATO Nº BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO: \$ 366394.86
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"	
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS	
HA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ	NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN A REALIZAR:	
Se realizó un nuevo recorrido en presencia del Ing Carlos Bermes, Diego Solis, Oscar Castañeda y Eduardo Ortega para revisar y ajustar el presupuesto de acometida subterránea de toda la AV Báltica hasta la calle Jondofatigable lo cual eso da ELEGALAPAGOS, se propuso también que se haga acometidas aéreas en la salida del Predio del Cemental Municipal para poner tableros de medidores fuera del Predio Cemental también se terminó de completar poner todo el secundario.	
AVANCE FÍSICO ULTIMO REGISTRO %: 26	AVANCE FÍSICO ACTUAL %: 26
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:	PERSONAL:
Bobinas de cable de secundario 4/0 Rotómetro DUCTOR GUÍA VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS	Carillo Jhon, Krishna Edison, Castro Jonathan, Gallardo William, Pin Pablo, Romero Walter, Mendez Johnny, Siqueiros Luis, Carvajal Jonathan, Benítez Dorio López, Gumerando Ruiz, Walter Zurita, Jaime Gallardo, Eduardo Ortega, Oscar Castañeda
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS:	
Se observó que los tableros eléctricos presentan problemas de condensación porque en los pozos que están las bases de los tableros sufren de humedad y se vaporiza y no tiene por donde salir y se quedan encerrados en el interior del tablero para los acometidos se propuso poner rejillas de ventilación para todos los tableros del 1-12	
CONDICIONES CLIMÁTICAS:	
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELEGALAPAGOS)	FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA)
ING. EMILIO CALLE	ING. EDUARDO ORTEGA

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELEGALAPAGOS S.A.
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
REGISTRO Nº 14	FECHA DE REGISTRO: 23/08/17
CONTRATO Nº BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO: \$ 366394.86
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"	
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS	
FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ	NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN HA REALIZAR: Se realizó la parada de los acometidos con cable #6 de los taberos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 el 7 la mitad se paro, se hizo la prueba de aislamiento de cable soterrado del Alimentador AL1 de la subestación al gabinete de seccionamiento, del gabinete de seccionamiento al Ben y del tramo de la cable Duncen, del transformador 3 con la presencia del ing Kevin Cruz	
AVANCE FÍSICO ULTIMO REGISTRO %: 28	AVANCE FISICO ACTUAL %: 28
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Bobinas de cable y Megger	PERSONAL: Carrillo John, Huisha Edison, Castro Jonathan, Gallardo William, Pm Pablo, Romero Walter, Mendez Johnny, Siguenza Luis, Corvojel Jonathan Ponce Erick, David Lopez, Gumercindo Ruiz, Walter Zunta, Jaime Gallardo, Eduardo Ortega
CONDUCTOR GUIA	
VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS	
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS: tuvimos un buen día para hacer las pruebas de aislamiento y tuvimos que medir con los 3 puntos 1 por el lado - pinza negra 1 con el semiconductor pinza positiva y la pinza azul con el semiconductor con chaqueta	
CONDICIONES CLIMATICAS: Día soleado y fresco	
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELEGALAPAGOS) ING. EMILIO CALLE	FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA) ING. EDUARDO ORTEGA



ELECGALAPAGOS
Energía Renovable - Agua Limpia

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELECGALAPAGOS S.A.
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
REGISTRO Nº 15	FECHA DE REGISTRO: 24/8/17
CONTRATO Nº BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO: \$ 366394.86
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"	
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS	
FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ	NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN HA REALIZAR: Terminar de registrar el metroje de los acometidos en la Av Bettra y a la vez se puso ya el cable # 6 de acometida pero no en su totalidad, también se hizo el hueco para el poste de 11m y su hueco para tensor lo cual se va efectuar un corte parcial para el día sábado 26 de agosto también se efectua una caja de registro en el medidor cercano al 34, se reseteará pte para acometido	
AVANCE FÍSICO ULTIMO REGISTRO %: 30	AVANCE FISICO ACTUAL %: 30
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Bobinas, pescador, fideos, Motorola	PERSONAL: Carrillo John, Huisha Edison, Castro Jonathan, Gallardo William, Pin Pablo, Romero Walter, Mendez Johnny, Figueroa Luis, Canasid Jonathan, Ponce Erick, Daniel Lopez, Gumerando Ruiz, Walter Zurita, Jaime Gallardo, Eduardo Ortega,
CONDUCTOR GUIA	
VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS	
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS: Se observo que para ubicar el medidor de la calle Av Bettra y San Cristobal # 11955 nos dimos cuenta que el pozo estaba muy abajo de la superficie se localizo por pescador	
CONDICIONES CLIMATICAS: Nublado, fresco, menor	
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELECGALAPAGOS) ING. EMILIO CALLE	FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA) ING. EDUARDO ORTEGA

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELEGALAPAGOS S.A.
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
REGISTRO Nº 16	FECHA DE REGISTRO: 25/08/17
CONTRATO Nº BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO: \$ 366394.86
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"	
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS	
FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ	NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN A REALIZAR:	
Se realizó las pruebas de aislamiento del tramo subestación-Fotovoltaica y gabinete de almacenamiento - Alimentador AL2 que pasa por la calle Barringtone usando el equipo Megger para tomar los registros de aislamiento en ohmio (Ω). Estuvo presente el Ing. Karin Ortiz y el Fiscalizador Juan Manchay y el Ing. Residente de obra Eduardo Ortega también se terminó de instalar por completo los acometidos de cable #6 a todos los medidores de la Av. Bolívar también se realizó una charla en ELEGALAPAGOS	
AVANCE FÍSICO ULTIMO REGISTRO %: 32	AVANCE FÍSICO ACTUAL %: 32
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:	PERSONAL:
Bobinas de cable Megger	Angelo John, Huisha Edison, Castro Jonathan, Gallardo William, Pin Pablo, Romero Walter, Mendez Johnny, Siguriza Luis, Conzalez Jonathan, Rangel Erick, Darío Lopez, Gurnoraindo Ruiz, Walter Zurita, Jaime Gallardo, Eduardo Ortega
CONDUCTOR GUÍA	
VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS	
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS:	
Observamos que la charla de seguridad o capacitación de trabajo realizada en ELEGALAPAGOS fue motivo para que los trabajadores tengan conciencia del uso de los equipos de seguridad los llamados EPP (Equipos de Protección Personal)	
CONDICIONES CLIMÁTICAS:	
Día soleado y fresco	
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELEGALAPAGOS)	FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA)
ING. EMILIO CALLE	ING. EDUARDO ORTEGA



ELEGALAPAGOS
Energía Sostenible Nueva Generación

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELEGALAPAGOS S.A.
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
REGISTRO N° 17	FECHA DE REGISTRO: 26/08/17
CONTRATO N° BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO: \$ 366394.86
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"	
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS	
FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ	NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN A REALIZAR: Se realizó un nuevo levantamiento final de los alimentadores AL1 y fotovoltaicos su medición con el fiscalizador de obras usando la anta métrica también se realizó todo de la baja tensión como son la salida de los acometidos de cada tablero de cable 2/0, también se realizó excavación para plantar postes nuevos y tensores	
AVANCE FÍSICO ÚLTIMO REGISTRO %: 34	AVANCE FÍSICO ACTUAL %: 34
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Cinta métrica, poleas, pico varilla de anclaje para tensor	PERSONAL: Carillo John, Huisha Edison, Castro Jonathan, Gallardo William, Pin Pablo, Romero Walter, Mendez Johnny, Sigueroa Luis, Arceval Jonathan, Ronce Erik, Davis Lopez, Guimeráns Ruiz, Walter Zúñiga, Jaime Gallardo, Eduardo Ortega, Oscar Castañeda
CONDUCTOR GUÍA	
VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS	
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS: Se observa que el tensor que se ubicara en los cables Av Baltha y Isabela del lado derecho con respecto a la referencia de Pedro Americal no se puede porque el tensor que se quiere poner afecta a la puerta de una casa lo hacemos con la señalada de que el poste principal de la Av Baltha se va a poner en el segundo poste pero no se puede se colocara un nuevo poste	
CONDICIONES CLIMÁTICAS: Día de lluvia y fresco	
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELEGALAPAGOS) ING. EMILIO CALLE	FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA) ING. EDUARDO ORTEGA

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELEGALAPAGOS S.A.
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
REGISTRO Nº 18	FECHA DE REGISTRO: 28/08/17
CONTRATO Nº BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO: \$ 366394.86
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"	
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS	
FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ	NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN HA REALIZAR:	
Se realizó la fraguación de 2 tensores anclados 1 en la Duncan y Av Boltra para el poste de 11m que alimenta el transf 3, otro en la calle Isabela y Av Boltra se hizo 1 tensor de medio hueco tambien para la colocación de un poste de 9m tambien se realizó las instalaciones de la tubería y codos para las acometidos de los casas y se realizó de la #3 a la 45 de la zona de referencia Petromercantil hacia abajo, tambien se realizó la ponde de la acometida y/o para el poste de Isabela y Boltra	
AVANCE FÍSICO ULTIMO REGISTRO %: 36	AVANCE FÍSICO ACTUAL %: 36
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:	PERSONAL:
Cemento, arena, piedra chispa, alos, conos de seguridad, barreta, tijeras CONDUCTOR GUIA Sierra, destornillador, taladro VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS playo y cinta aislante	Carallo John, Huisha Edison, Castro Jonathan, Gallardo William, Pin Pablo, Romero Walter, Mendez Johnny, Siguenza Luis, Cervojal Jonathan, Ponce Erick, Dorio Lopez, Guimerando Ruiz, Walter Zurita, Jaime Gallardo, Eduardo Ortega,
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS:	
Se tuvo que trazar el tema del poste de Av Boltra e Isabela para saber donde colocar el tensor y el hueco del poste de 9m para la rotación de boja con la presencia del Ing Kevin Cruz	
CONDICIONES CLIMATICAS:	
Día soleado y fresca noche	
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELEGALAPAGOS)	FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA)
ING. EMILIO CALLE	ING. EDUARDO ORTEGA



LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELEC GALAPAGOS S.A.
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
REGISTRO Nº 19	FECHA DE REGISTRO: 29/08/17
CONTRATO Nº BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-08-002	MONTO DEL CONTRATO: \$ 366394.86
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"	
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS	
HA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ	NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN HA REALIZAR: Se realizó la puesta de tubería para los acometidos de los casas de la avenida Beltrán	
AVANCE FÍSICO ULTIMO REGISTRO %: 38	AVANCE FISICO ACTUAL %: 38
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Escalera, tubo pvc 2", codos 30s autogeng, sierras, martillo cinta aislante, taladro brocas	PERSONAL : Cirillo John, Huisha Edison, Andrés Jonathan, Gallardo William, Pin Pablo, Romero Walter, Mendez Johnny, Segura Luis, Anvajal Jonathan, Ponce Erick, Darío Lopez, Gumerando Ruiz, Walter Zurita, Jaime Gallardo, Eduardo Ortega
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS: Se tuvo que pedir a los dueños de los medidores bajar el breaker del medidor actual para poder hacer de ponchos los cajas de los medidores para poder meter la tubería y su respectiva acometida.	
CONDICIONES CLIMATICAS : Soleado mucho sol	
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELEC GALAPAGOS) ING. EMILIO CALLE	FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA) ING. EDUARDO ORTEGA

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELEC GALAPAGOS S.A.
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
REGISTRO Nº 20	FECHA DE REGISTRO: 30/08/17
CONTRATO Nº BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO: \$ 366394.86
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"	
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS	
FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ	NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN A REALIZAR:	
Se hizo trabajos de oficina y gestión sobre el corte de energía donde ElecGalapagos también colaborara se realizó también la gestión con el Magap para poder colocar el tensor del poste que va a ser retenido al frente de la Subestación eléctrica también se realizó instalación de los cruzetes pero el poste de le dan con el personal	
AVANCE FÍSICO ULTIMO REGISTRO %: 40	AVANCE FÍSICO ACTUAL %: 40
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:	PERSONAL:
cruzetas, pernos, CONDUCTOR GUIA VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS	Carrillo John, Huilsha Edison, Castro Jonathan, Gallardo William, Pin Pablo, Romero Walter, Mendez Thanny, Segura Luis, Corrajo Jonathan, Ponce Erick, Donato Lopez Gumercindo Ruiz, Walter Zurita, Jaime Gallardo, Eduardo Ortega,
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS:	
Se trabajo bajo presión, ya que se necesita saber que milcos va hacer ElecGalapagos y el contratista	
CONDICIONES CLIMATICAS:	
fresco día	
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELEC GALAPAGOS)	FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA)
ING. EMILIO CALLE	ING. EDUARDO ORTEGA



ELEGALAPAGOS
Energía Renovable. Nuestra Generación.

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELEGALAPAGOS S.A.
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
REGISTRO Nº 21	FECHA DE REGISTRO: 31/08/17
CONTRATO Nº BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO: \$ 366394.86
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"	
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS	
FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ	NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN A REALIZAR: Se realizó el hueco para colocar el tensor para retención del poste de mayap, también se colocó 3 tuberías, en ellas las fase A, B, C colocar la varilla de tierra en las 3 tuberías; también se hizo la gestión con el Ing Kevin Cruz para la revisión técnica de la torre de Iluminación con el personal de ELEGALAPAGOS	
AVANCE FÍSICO ULTIMO REGISTRO %: 42	AVANCE FÍSICO ACTUAL %: 42
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Retos excavadora, pala, barreta	PERSONAL: Carullo John, Misha Edison, Castro Jonathan, Jellardo William, Pin Robb, Ramon Walter, Randy Jhonny, Sguenza Luis, Conxal Jonathan, Prince Erick, Denis Lopez, Guernando Ruz, Walter Zunta, Jaime Gollard, Eduardo Ortega
CONDUCTOR GUIA	
VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS	
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS: Se observo que el hueco debe ser de 1m para colocar la varilla de anclaje de tensor se gestiona la compra de la banda de la torre de Iluminación y 1 botona nueva	
CONDICIONES CLIMATICAS:	
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELEGALAPAGOS) ING. EMILIO CALLE	FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA) ING. EDUARDO ORTEGA

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELEGALAPAGOS S.A.
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
REGISTRO N° 22	FECHA DE REGISTRO: 04/09/17
CONTRATO N° BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO: \$ 366394.86
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"	
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS	
FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ	NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN A REALIZAR:	
- Se realizó la prueba de cable 2/p trifásico de 9m por fase del pozo del transformador del agua del municipio a otro pozo que va al cuarto del transformador también el que va al medidor del agua también se hizo. - Se hizo la colocación de los botes trifásicos al ALI y salidas de Barrington y Ben Fauda, también se hizo la conexión de los secundarios de la R1	
AVANCE FÍSICO ÚLTIMO REGISTRO %: 44	AVANCE FÍSICO ACTUAL %: 44
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Macheteadora, terminales de compresión cable 2/p, pala, conector, sical	PERSONAL: Carrillo John, Huirika Edison, Castro Jonathan, Gellardo William, Pin Pablo, Romero Walter, Mendez Johnny, Siguanza Luis, Corugel Jonathan Ponce Erick, Derisborg, Gumerando Ruiz, Walter Zúñiga, Jaime Gellardo, Eduardo Ortega
CONDUCTOR GUÍA	
VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS	
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS:	
- Se tuvo que informar al Ing Delio Sarango sobre el apogeo de los 3am de la madrugada de este domingo 3/09/17 ya que ellos poseen bombas trifásicas para que tenga un personal para que hoye funcionen sus generadores - Gestión sobre medidores con ELEGALAPAGOS	
CONDICIONES CLIMÁTICAS:	
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELEGALAPAGOS) ING. EMILIO CALLE	FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA) ING. EDUARDO ORTEGA



ELEGALAPAGOS
Energía Renovable Nueva Generación

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELEGALAPAGOS S.A.
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
REGISTRO Nº 23	FECHA DE REGISTRO: 02/09/17
CONTRATO Nº BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO: \$ 366394.86
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"	
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS	
FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ	NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN HA REALIZAR: Se terminó de hacer los puntos del fotovoltaico y alimentador ALI para la subestación Se terminó de hacer las conexiones del gabinete seccionador con el transf 1 Se terminó de hacer las conexiones del transf 2 Bon Eucos con sus respectivos cables pararrayes Se terminó de hacer los pts de la Duncan y sus conexiones del transf 3	
AVANCE FÍSICO ULTIMO REGISTRO %: 46	AVANCE FÍSICO ACTUAL %: 46
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: cable 2/0, machinadora, estilete cables, cables pararrayes CONDUCTOR GUÍA VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS	PERSONAL: Cecilio Jhon, Hirshe Edison, Castro Jonathan, Gullord William Pin Pablo, Romero Walter, Mendez Johnny, Aguirre Luis, Cervajal Jonathan, Ponce Erick, Perich Lopez, Gumerando Ruiz Walter Zante, Jaime Gullord, Eduardo Ortega
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS: Se tuvo que chequear nuevamente las conexiones del gabinete seccionador transf 1, transf 2, transf 3 Revisión de los pts trifasicos de la SE	
CONDICIONES CLIMATICAS: Llovizna, fresca mañana	
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELEGALAPAGOS) ING. EMILIO CALLE	FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA) ING. EDUARDO ORTEGA

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELEGALAPAGOS S.A.
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
REGISTRO Nº 24	FECHA DE REGISTRO: 03/09/17
CONTRATO Nº BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO: \$ 366394.86
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"	
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS	
FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ	NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN A REALIZAR:	
• Subestación → colocación de puntas alimentadoras de trabajo 3 am - 6 am / 6 am - 7:30 am → colocación de puntos fotovoltaicos • Calle Isabela y Bolívar conexión secundaria • Calle Benavente → Instalación de cruzeta de doble retención (1ª poste) → ELEGALAPAGOS → se colocan 3 secundarios y 3 pararrayes para fotovoltaico y alimentador ALI (2ª poste) • Haxap → se puso 1 tensor de media transformador de agua → conexión de secundaria al transformador de TRL a pago → transf • Duncan → colocación poste y seccionadores y energización de buses de Hotel a pago la conexión	
AVANCE FÍSICO ÚLTIMO REGISTRO %: 48	AVANCE FÍSICO ACTUAL %: 48
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:	PERSONAL:
Cables, varilla, guías, crucetas, pernos, aisladores, escobros, foneo, iluminación, cables, computadora CONDUCTOR GUÍA	Conillo Jhon, Murshu Edison, Castro Jonathan, Gallardo William, Pin Pabb, Romero Walter, Mandez Johnny, Siguenza Luis, Correal Jonathan, Ponce Erick, Danilo Lopez, Gumercindo Ruiz, Walter Zurita, Jaime Gallardo, Eduardo Ortega, William Castañeda, Personal de ELEGALAPAGOS
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS:	
Se tuvo que esperar la orden del Ing Kevin Cruz para desconectar la alimentación de la subestación, tuvo la presencia del Ing Roberto Cobos, Personal de ELEGALAPAGOS y Personal del Contratista Oscar Castañeda, el trabajo salió excelente, pero la conexión del ALI en abastecer la energía empezó a los 7:30 am	
CONDICIONES CLIMÁTICAS:	
fue mañana	
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELEGALAPAGOS)	FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA)
ING. EMILIO CALLE	ING. EDUARDO ORTEGA

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO

Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELECGALAPAGOS S.A.

PROGRAMA DE INVERSIÓN

BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

REGISTRO Nº

25

FECHA DE REGISTRO:

04/09/17

CONTRATO Nº

BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002

MONTO DEL CONTRATO:

\$ 366394.86

OBJETO DEL CONTRATO

"REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"

UBICACIÓN DE LA OBRA

ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS

DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL:

18/05/2017

FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL:

15/10/2017

NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR

ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ

NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR

ING. EMILIO CALLE

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN A REALIZAR:

- Se coto la red del alimentador ALL de la Av. Baltra que sale de la subestación hasta la Barrington
- Se colocó los tableros TD4, TD5 y TD6
- Se hizo la gestión en el área comercial de ELECGALAPAGOS para el material para medidores de la Av. Baltra

AVANCE FÍSICO ULTIMO REGISTRO %:

50

AVANCE FÍSICO ACTUAL %:

50

MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

contador, exeleros, conos de seguridad

PERSONAL:

Carillo Jhon, Huisha Edison, Castro Jonathan, Gallardo William, Pin Pablo, Romero Walter, Mendez Johnny, Siguenza Luis, Corvojet Jonathan, Ponce Erick, Darío López, Gumercindo Ruiz, Walter Zúñiga, Jaime Gallardo, Eduardo Ortega, William Castañeda

CONJUNTO DE GUÍA

VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS

OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS:

- El personal de trabajo tuvo instrucciones para la migración de acometidos y una breve capacitación de como conectar los fuses al medidor
- También se armaron grupos y se empezó a pedir a cada usuario con educación que vamos a cortar la luz para trabajar día de mañana

CONDICIONES CLIMÁTICAS:

FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELECGALAPAGOS)

EMILIO CALLE

FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA)

ING. EDUARDO ORTEGA


LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELEGALAPAGOS S.A.
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
REGISTRO Nº 26	FECHA DE REGISTRO: 05/09/17
CONTRATO Nº BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO: \$ 366394.86
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"	
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS	
CHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ	NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN HA REALIZAR:	
- Se cortó la línea fotovoltaica por completo de la subestación Elctrica de ELEGALAPAGOS hasta la calle Barrington y Boltra - Se instaló los tableros 7, 8, 9, 10, 11, 12 - Se notó los ordenes de los medidores y materiales en ELEGALAPAGOS en el area Comercial	
AVANCE FÍSICO ULTIMO REGISTRO %: 52	AVANCE FISICO ACTUAL %: 52
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:	PERSONAL:
Cortadora, escaleros, conos,	Cezullo John, Huiche Edison, Castro Jonathan, Gallardo William, Antelo, Riera Walter, Mendez Johnny, Siguenza Luis, Corrajo Jonathan, Ponce Erick, Darío Lopez, Gumerando Ruiz, Walter Zurte, Jaime Gallardo, Eduardo Ortega, William Castañeda
CONDUCTOR GUIA	
VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS	
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS:	
- Se armo 2 grupos para cortar el alimentador Fotovoltaico - Se armo 2 grupos para instalar tableros - Estos tableros se instalaron por el sistema de rejilla para ventilación para que no tenga condensación - Los tableros tienen publicaciones de medidores o breakers	
CONDICIONES CLIMATICAS:	
fria mañana	
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELEGALAPAGOS)	FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA)
ING. EMILIO CALLE	ING. EDUARDO ORTEGA

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELEGALAPAGOS S.A.
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
REGISTRO Nº 27	FECHA DE REGISTRO: 06/09/17
CONTRATO Nº BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO: \$ 366394.86
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"	
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS	
FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ	NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN A REALIZAR:	
- Se retiro herrajería eléctrica de los postes del transformador del agua del municipio - Se instaló solo las acometidas del municipio que fue reubicación de medidor y se instaló la acometida del Bombero - Se retiro el material de medidores y materiales en los bodegos de la Subestación Eléctrica ELEGALAPAGOS	
AVANCE FÍSICO ULTIMO REGISTRO %: 54	AVANCE FÍSICO ACTUAL %: 54
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:	PERSONAL:
medidor o amperímetro de gancho playo, escaleras, cables, cintas de seguridad	Carrillo Jhon, Huisha Edison, Castro Jonathan, Gellendo William, Pin Pablo, Romero Walter, Mondoz Johnny, Siguanza Luis, Conzalez Jonathan, Ponce Erick, Doris Lopez, Gumerando Ruz, Walter Zurita, Jaime Sullendo, Eduardo Ortega, William, Castañeda
CONDUCTOR GUÍA	
VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS	
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS:	
Tuvimos que organizar el personal para limpiar la herrajería y organizar el material para luego devolver a bodega de ELEGALAPAGOS	
CONDICIONES CLIMÁTICAS:	
frio en la mañana y sol en la tarde	
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELEGALAPAGOS)	FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA)
ING. EMILIO CALLE	ING. EDUARDO ORTEGA

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELEGALAPAGOS S.A.		
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS		
REGISTRO N° 28	FECHA DE REGISTRO: 07/09/17		
CONTRATO N° BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO: \$ 366394.86		
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"			
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS			
FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017		
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ	NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN A REALIZAR:			
- Se empezó a instalar la acometida aérea (cortando) y poniendo ya a subterráneo los presupuestos #73, #72, #71, #70, #69, #68, #3, #5 - Se puso la acometida aérea de presumbado en el camal municipal para mejorar los medidores del predio del camal al frente de la salida del camal			
AVANCE FÍSICO ULTIMO REGISTRO %: 56	AVANCE FÍSICO ACTUAL %: 56		
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:	PERSONAL:		
Isolores, cable Presumbado, cortadora amoladora CONDUCTOR GUÍA VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS	Conrado Jhon, Huesha Edison, Castro Jonathan, Guillermo William, Rin Robb, Ramos Walter, Mandoz Thanny, Siguenza Luis, Conrado Jonathan, Roca Erick, Pardo Lopez, Guzmán Ruiz, Walter Zúñiga, Jaime Gallardo, Eduardo Ortega, William Castañeda		
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS:			
- Se hizo un análisis de como se conectara los cables del predio del camal del municipio ya que se opino con el Ing William Castañeda (contratista hermano de Oscar Castañeda) y Darío Guevara (Sub contratista) en que pronto va a trabajar para conectar y distribuir los cables. - Se realizó un análisis de los cables que tiene el Municipio de agua potable para bombas trifásicas			
CONDICIONES CLIMÁTICAS: fresca mañana			
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELEGALAPAGOS)  ING. EMILIO CALLE	FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA)  ING. EDUARDO ORTEGA		

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELECGALAPAGOS S.A.
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
REGISTRO Nº 29	FECHA DE REGISTRO: 08/09/17
CONTRATO Nº BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO: \$ 366394.86
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"	
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS	
FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ	NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN A REALIZAR:	
- Se hizo la instalación del medidor trifásico del medio comunal municipal con alimentación del poste de retención del AL2 con preensamblado para llegar a un breaker trifásico de 70 Amp y conectar el secundario trifásico de la av Boltra a los cables. - Se hizo la instalación de acometida aérea a Subterránea de los presupuestos #6, #8, #11, #12, #13, #65, #66B, y #67	
AVANCE FÍSICO ULTIMO REGISTRO %: 58	AVANCE FÍSICO ACTUAL %: 58
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Escalera, cortador, cables #8,	PERSONAL: Corillo John, Huisha Edison, Castro Jonathan, Gallardo William, Pin Pablo, Romero Walter, Johnny Mendez, Siguenza Luis, Arvojel Jonathan, Ponce Erick, Darro Lopez, Gumerando Ruiz, Walter Zurita, Jaime Gallardo, Eduardo Ortega, William Castañeda,
CONDUCTOR GUÍA	
VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS	
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS:	
Se hizo un reajuste de tensión de líneas a líneas y de líneas a neutro de la baja tensión de los transformadores. tr1, tr2 y tr3 junto el fisicólogo	
CONDICIONES CLIMÁTICAS: Hoyizna mañana	
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELECGALAPAGOS) ING. EMILIO CALLE	FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA) ING. EDUARDO ORTEGA



ELEGALAPAGOS
Energía Renovable. Sumo Oportunidad.

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELEGALAPAGOS S.A.
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
REGISTRO Nº 30	FECHA DE REGISTRO: 09/09/17
CONTRATO Nº BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-08-002	MONTO DEL CONTRATO: \$ 366394.86
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"	
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS	
FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ	NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN HA REALIZAR: • Se realizó el cambio de la acometida, cerca a soterrada de los Presupuestos #14, #15, #16 y #14' y Presupuestos #62, #63, #64 y también se aprovecho para hacer el presupuesto #7 Ban Ecuador	
AVANCE FÍSICO ULTIMO REGISTRO %: 60	AVANCE FÍSICO ACTUAL %: 60
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Ensaleras, cables, multímetros, bitadora CONDUCTOR GUÍA VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS	PERSONAL: Carrillo Jhon, Huissha Edison, Castro Jonathan, Gallardo William, Pin Pablo, Romero Walter, Mandy Johnny, Siguanza Luis, Cervajal Jonathan, Ponce Erick, Darío Lopez, Gumerando Ruiz, Walter Zurita, Jaime Gallardo, Eduardo Ortega
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS: • Se observo que el Presupuesto #14' no hizo el muro para colocar el tablero de distribución por lo tanto se le instalo temporalmente en una caja de madera hasta que el dueño del Predio haga el muro y traslade sus medidores, por lo tanto no se uso los sellos de los medidores solo se puso sello al tablero de distribución	
CONDICIONES CLIMATICAS: día soleado y fresco	
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELEGALAPAGOS) ING. EMILIO CALLE	FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA) ING. EDUARDO ORTEGA

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELEGALAPAGOS S.A.
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
REGISTRO Nº 31	FECHA DE REGISTRO: 11/09/17
CONTRATO Nº BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO: \$ 366394.86
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"	
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS	
FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ	NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN A REALIZAR:	
- Se realizó la migración de los acometidos aéreos a soterrada de los presupuestos # 57, # 57", # 57", # 57', # 58, # 59, # 60, # 61 del tablero TD # 7 - Se realizó la migración de los acometidos aéreos a soterrada de los presupuestos # 17, # 17' del tablero # 8	
AVANCE FÍSICO ÚLTIMO REGISTRO %: 62	AVANCE FÍSICO ACTUAL %: 62
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: escolera, cortadora, cables, multímetro	PERSONAL: Carrillo Jhon, Huisha Edison, Castro Jonathan, Gallardo William, Pin Pabb, Romero Walter, Mondéz Jhonny, Siguerza Luis, Corvojel Jonathan, Ponce Erick, Darío López, Gumercindo Ruiz, Walter Zúñiga, Jaime Gallardo, Eduardo Ortega
CONDUCTOR GUÍA	
VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS	
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS: Se quedó para el día martes 12/09/17 realizar los presupuestos # 53, # 53' del tablero # 7 y luego empezar con el tablero # 9 a migrar acometidos aéreos a soterrada.	
CONDICIONES CLIMÁTICAS: día soleado	
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELEGALAPAGOS) ING. EMILIO CALLE	FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA) ING. EDUARDO ORTEGA



ELEC GALAPAGOS
Energía Renovable - Nuevo Desarrollo

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELEC GALAPAGOS S.A.
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
REGISTRO Nº 32	FECHA DE REGISTRO: 12/09/17
CONTRATO Nº	MONTO DEL CONTRATO: \$ 366394.86
BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"	
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS	
FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ	NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN A REALIZAR: - Se cortó la energización del transformador de 50kva aéreo que alimentaba a los 23 medidores del mercado de la Duncan - Se conectó trifásicamente la alimentación de los 23 medidores del mercado de la Duncan por el Transformador TR3 quedo ya alimentado satisfactoriamente - Se realizó la migración de acometidas aéreas a soterradas de los presupuestos #53 del tablero #7 y empezamos con el tablero #9 de los presupuestos #19, #20, #21, #23, #24	
AVANCE FÍSICO ÚLTIMO REGISTRO %: 64	AVANCE FÍSICO ACTUAL %: 64
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: cables, multímetro, escobras, cortadora, taladro, conbo, broca	PERSONAL: Carrillo Jhon, Huisha Edison, Castro Jonathan, Gallardo William, Pin Pablo, Romero Walter, Mondy Johnny, Siguenza Luis, Corvojal Jonathan, Ponce Erick, Dario Lopez, Gumarindo Ruiz, Walter Zúñiga, Jaime Gallardo, Eduardo Ortega
CONDUCTOR GUÍA	
VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS	
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS: Quedo pendiente el presupuesto #53' del tablero #7 por motivo de que Puerto Viejo no ha retirado sus conexiones por el tubo que usaron destinado a la parte eléctrica dificultando el trabajo de la migración	
CONDICIONES CLIMÁTICAS: día de lluvia por la mañana y sol en la tarde	
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELEC GALAPAGOS) ING. EMILIO CALLE	FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA) ING. EDUARDO ORTEGA

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELEGALAPAGOS S.A.
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
REGISTRO Nº 33	FECHA DE REGISTRO: 13/09/17
CONTRATO Nº BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO: \$ 366394.86
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"	
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS	
FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ	NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN HA REALIZAR: • Se realizó la migración de acometida aérea a poterrada del tablero #9 los presupuestos #25, #26, #27, #28, #28' y del tablero #10 se realizó la migración aérea a poterrada del presupuesto #49	
AVANCE FÍSICO ULTIMO REGISTRO %: 66	AVANCE FÍSICO ACTUAL %: 66
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: cables, multímetro, amoladora, umbo taladro, broca	PERSONAL: Carillo Jhon, Huioha Edison, Castro Jonathan, Gallardo William, Pin Pablo, Romero Walter, Mendez Johnny, Segura Luis, Cervajel Jonathan, Ponce Zaid, Dario Lopez, Guzman Ricardo, Walter Zúñiga, Jaime Gallardo, Eduardo Ortega
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS: • Se realizó cuidadosamente las conexiones trifásica de 2 tableros de medidores para el presupuesto #25 y #26	
CONDICIONES CLIMATICAS: sin viento	
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELEGALAPAGOS) ING. EMILIO CALLE	FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA) ING. EDUARDO ORTEGA

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELEGALAPAGOS S.A.		
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS		
REGISTRO Nº 34	FECHA DE REGISTRO:	14/09/17	
CONTRATO Nº BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO:	\$ 366394.86	
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"			
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS			
FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017		
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ	NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN A REALIZAR:			
Se realizó la migración de acometida aérea a subterránea de los presupuestos # 43, #50, #51, #52, #44, #45, #46, #47 del folio #10 y del folio #12 se realizó la migración de acometida aérea a subterránea #38, #38', #39, #40, #41 y #2			
AVANCE FÍSICO ÚLTIMO REGISTRO %: 68	AVANCE FÍSICO ACTUAL %: 68		
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: multímetro, cables, cinta, telero, broca, escoba	PERSONAL: Arullo Jhon, Huirse Edison, Carlos Jonathan, Gullardo Williams, Pin Pablo, Roman Walter, Manday Johnny, Siguero Luis, Arvajel Jonathan, Ponce Erick, Derio Lopez, Gumercindo Ray, Walter Zurte, Jaime Gullardo, Eduardo Ortega		
CONDUCTOR GUÍA			
VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS			
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS: • Se tuvieron que bajar o bajar los medidores y tuvimos que verificar si se podían			
CONDICIONES CLIMÁTICAS: día nublado y fresca mañana			
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELEGALAPAGOS) ING. EMILIO CALLE	FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA) ING. EDUARDO ORTEGA		

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELEGALAPAGOS S.A.
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
REGISTRO Nº 35	FECHA DE REGISTRO: 15/09/17
CONTRATO Nº BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO: \$ 366394.86
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"	
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS	
CHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ	NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN HA REALIZAR:	
- Se realizó el primer corte para colocación de poste de fibra 9m en las calles Isabela y Beltrán con referencia bajando Petróleo y a la vez se hizo doble retención para poder cortar la línea trifásica secundaria que cruza la calle de la Av Beltrán (Hura 2-5pm) - Se realizó la migración aérea sostenida del presupuesto #32 del folio #11	
AVANCE FÍSICO ÚLTIMO REGISTRO %: 70	AVANCE FÍSICO ACTUAL %: 70
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: cables, multímetro, escales, folio de brow, arco amate	PERSONAL: Carrillo Jon, Fluvia Edison, Castro Jonathan, Gallardo William, Pin Pablo, Romero Walter, Mendez Thony, Siguanga Luis, Arroyal Jonathan Ponce Erick, Darío Lopez, Gumerando Ruiz, Walter Zurita, Jaime Gallardo, Eduardo Ortega
CONDUCTOR GUÍA	
VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS	
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS: Se tuvo que trabajar con mucho cuidado en el primer corte ya que tuvimos que desorganizar el transformador de techo de poste en la Isabela y Beltrán para poder hacer el trabajo luego se extendió la red al poste nuevo	
CONDICIONES CLIMÁTICAS: día muy frío y fresco	
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELEGALAPAGOS)  ING. EMILIO CALLE	FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA)  ING. EDUARDO ORTEGA

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELEGALAPAGOS S.A.		
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS		
REGISTRO Nº 36	FECHA DE REGISTRO: 16/09/17		
CONTRATO Nº BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO: \$ 366394.86		
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"			
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS			
FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017		FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017	
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ		NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE	
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN HA REALIZAR: • Se realizó el segundo día de corte a las 2pm se efectuaron lo sigt: * Se colocó un poste de 11m y se hizo doble retención con el otro poste de la calle española y boltra y a la vez se hizo un tensor foral en el poste nuevo de 11m y a la vez se cortó la línea trifásica que cruza la calle • Se terminó de hacer todos los acometidos del cable #11 y del presupuesto #73 y 8 y 6			
AVANCE FÍSICO ULTIMO REGISTRO %: 72		AVANCE FÍSICO ACTUAL %: 72	
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: cable aluminio, cables, multímetro, teladuro, exendur, pestiga CONDUCTOR GUÍA		PERSONAL: Carlos Jhon, Kuishe Edison, Castro Jonathan, Gallardo William, Pin Pablo, Romero Walter, Méndez Johnny, Siguenza Luis, Corvojel Jonathan, Ponce Erick, Derio Jorge, Gumercindo Ruiz, Walter Zúñiga, Jaime Gallardo, Eduardo Ortega	
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS: • Se tuvo que desmontar el transformador de hecho o de distribución del poste de la calle Española y Boltra por seguridad y empezar a montar el poste de 11m para colocar su respectivos tensor foral de media y baja tensión			
CONDICIONES CLIMATICAS: mañana muy fría y tarde soleada			
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELEGALAPAGOS) ING. EMILIO CALLE		FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA) ING. EDUARDO ORTEGA	



ELEGALAPAGOS
Energía Renovable. Summa Generación.

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELEGALAPAGOS S.A.
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
REGISTRO Nº 37	FECHA DE REGISTRO: 17/09/17
CONTRATO Nº BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO: \$ 366394.86
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"	
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS	
FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ	NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN A REALIZAR: - Se realizó el corte de la Duran y Av Bolívar para colocar parrones en el poste de retención y a la vez unir las líneas trifásicas que cruzan la Av Bolívar hasta el poste antiguo del Mercado. - Se realizó la instalación de los acumuladores para 2 presupuestos del frente del mercado con preinstalados exco 25mm² de poste a poste (diagonal). - Se aprovechó retirar toda las herramientas de estructuras aéreas.	
AVANCE FÍSICO ÚLTIMO REGISTRO %: 74	AVANCE FÍSICO ACTUAL %: 74
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: cable, canasta, cables, cofader, multímetro, pistola, ondo	PERSONAL: Cecilio Jhon, Huisha Edixon, Carlos Jonathan, Gallardo William, Pin Pablo, Romeo Walter, Mandy Thony, Suyana Luis, Conxal Jonathan, Pope Erick, Doris Lopez, Guamanio Ruiz, Walter Zurita, Jaime Gallardo, Eduardo Ortega
CONDUCTOR GUÍA	
VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS	
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS: Se aprovechó bajar un transformador aéreo de 37,5kva del poste de la Av Bolívar y 13 de febrero que fue dado para el lunes 18 de febrero 2017	
CONDICIONES CLIMÁTICAS: fina mañana lluviosa	
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELEGALAPAGOS) ING. EMILIO CALLE	FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA) ING. EDUARDO ORTEGA

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELEGALAPAGOS S.A.
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
REGISTRO Nº 38	FECHA DE REGISTRO: 18/09/17
CONTRATO Nº BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO: \$ 366394.86
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"	
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS	
HA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ	NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN A REALIZAR:	
- Se realizó el corte aéreo de los conductores fase, L1, L2 trifásico de la Av Boltra y se retiró toda la red eléctrica de los postes - Se realizó a parte de cortar la red, bajar transformadores, en especial el de la 18 de febrero y Boltra	
AVANCE FÍSICO ÚLTIMO REGISTRO %: 76	AVANCE FÍSICO ACTUAL %: 76
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:	PERSONAL:
escaleiras, cables, cortador cable recogedor de conductores para trabajar en bolina	Arullo Jhon, Huisha Edison, Castro Jonathan Gallardo William, Pin Pablo, Romero Walter, Mandaz Jhonny, Siguenza Luis, Corvajal Jonathan Ponce Erick, Doris Lopez, Gumarando Ruiz, Walter Zurita, Jaime Gallardo, Eduardo Ortega Oscar Castañeda,
VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS	
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS:	
- Después de cortar la red aérea eléctrica se dejó limpio al postes y se quitó la herrajería que son bastidores, varillas, pollos, todo material de estructura - Se retiró 2 medidores en la av. Boltra y 18 de febrero (#111115281162 y #112449)	
CONDICIONES CLIMÁTICAS: día fresco y frío	
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELEGALAPAGOS) ING. EMILIO CALLE	FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA) ING. EDUARDO ORTEGA

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELEGALAPAGOS S.A.		
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS		
REGISTRO Nº 39	FECHA DE REGISTRO:	21/09/17	
CONTRATO Nº BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO:	\$ 366394.86	
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"			
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS			
CHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017		
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ	NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN A REALIZAR:			
- Se puso los conductos a los tableros TD4, TD5, TD6, TD7, TD8, TD9, TD10, TD11, TD12 - Se puso conducto al Transformador TR3 de la Duncan. - A todos los conductos se le puso su numeración con marcador permanente azul			
AVANCE FÍSICO ULTIMO REGISTRO %: 78	AVANCE FÍSICO ACTUAL %: 78		
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:	PERSONAL:		
conductos, marcador azul	ing Eduardo Ortega		
CONDUCTOR GUÍA			
VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS			
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS:			
Se pondrá los conductos de TD1, TD2 y TD3 cuando se coloquen las bisagras y falta colocar 2 conductos al gabinete de seccionamiento			
CONDICIONES CLIMÁTICAS:			
día de lluvia y frío			
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELEGALAPAGOS)	FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA)		
ING. EMILIO CALLE	ING. EDUARDO ORTEGA		



LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELEGALAPAGOS S.A.
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
REGISTRO Nº 40	FECHA DE REGISTRO: 22/09/17
CONTRATO Nº BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO: \$ 366394.86
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"	
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS	
FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ	NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN A REALIZAR: - Se entregó materiales a bodegas de ELEGALAPAGOS en la Subestación Eléctrica - Se entregó aisladores (150), alfileres de acero simple (60), bustidores 3 vias (17) Bustidor 4 vias (30), Platinas pie de anillo (46), nuezetas perfil L (24), Seccionadores 13KV (7), Pararrayos Porcelana (3), 3 transformadores monofásicos 37,5KVA y 1 transf de 50KVA, 2 bobinas de conductos #2 AL (3000), 1 bobina #2 AL (1500), aislador pin (20)	
AVANCE FÍSICO ULTIMO REGISTRO %: 80	AVANCE FÍSICO ACTUAL %: 80
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: estructuras aéreas	PERSONAL: Aurelio Thon, Huisha Edison, Ainto Jonathan, Gollardo William, Pin Pablo, Romero Walter, Méndez Jonathan, Siguanza Luis, Corvojel Jonathan, Ponce Erick, Darío López, Gumeranda Ruiz, Walter Zurita, Jaime Gollardo, Eduardo Ortega,
CONDUCTOR GUÍA	
VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS	
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS: - Se va a entregar el material que se está retirando de los postes de la av balsa en estado bueno y regular - Se va a entregar el material en postes y no actas firmados por el bodeguero el contratista, al subcontratista y fiscalizador	
CONDICIONES CLIMÁTICAS: día soleado	
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELEGALAPAGOS) ING. EMILIO CALLE	FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA) ING. EDUARDO ORTEGA

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELEGALAPAGOS S.A.		
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS		
REGISTRO Nº 41	FECHA DE REGISTRO: 25/09/17		
CONTRATO Nº BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO: \$ 366394.86		
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"			
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS			
FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017		
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ	NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN A REALIZAR:			
Se hizo una Inspección del trabajo de migración de acometidas aeres a Soterrada por el departamento comercial de ELEGALAPAGOS con el Ing Carlos Bermeo, Ing Eduardo Ortega, Fiscalizador Juan Manchay			
AVANCE FÍSICO ULTIMO REGISTRO %: 82	AVANCE FÍSICO ACTUAL %: 82		
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:	PERSONAL:		
CONDUCTOR GUIA	Ing Eduardo Ortega, Ing Carlos Bermeo, Ing Juan Manchay		
VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS			
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS:			
Se retiro 1 ordenes de entrega de materiales o una acta de entrego de material de la red aerea a los bodegaos de ELEGALAPAGOS firmamos el Contratista, el Fiscalizador, el Bodeguero Wilson, y el documento se entrego 1 a cada uno			
CONDICIONES CLIMATICAS: dia lluvioso			
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELEGALAPAGOS)  ING. EMILIO CALLE	FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA)  ING. EDUARDO ORTEGA		

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELEGALAPAGOS S.A.		
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS		
REGISTRO Nº 42	FECHA DE REGISTRO:	26/09/17	
CONTRATO Nº BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO: \$ 366394.86		
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"			
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS			
FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017		
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ	NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN A REALIZAR:			
Inspección técnica con el Fiscalizador avances de obras y chequeos de terminales talon de tierra de los tableros 1 al 12			
AVANCE FÍSICO ULTIMO REGISTRO %: 84	AVANCE FÍSICO ACTUAL %: 84		
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:	PERSONAL :		
Portátil, 3 laptop	Ing Eduardo Ortega, Ing Juan Manchay e Ing Oscar Castañeda		
CONDUCTOR GUIA			
VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS			
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS:			
CONDICIONES CLIMÁTICAS :			
fresca mañana			
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELEGALAPAGOS)	FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA)		
ING. EMILIO CALLE	ING. EDUARDO ORTEGA		


LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELEGALAPAGOS S.A.		
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS		
REGISTRO Nº 43	FECHA DE REGISTRO: 27/09/17		
CONTRATO Nº BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO: \$ 366394.86		
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"			
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS			
CHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017		FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017	
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ		NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE	
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN HA REALIZAR:			
Gestión con el Ing Carlos Bernal del area comercial para el pedido de materiales para adecuaciones en los medidores de esta Regeneración urbana av Bolívar			
AVANCE FÍSICO ULTIMO REGISTRO %: 86		AVANCE FISICO ACTUAL %: 86	
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:		PERSONAL:	
CONDUCTOR GUIA		Ing Eduardo Ortega	
VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS			
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS:			
CONDICIONES CLIMATICAS: día de lluvia			
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELEGALAPAGOS)  ING. EMILIO CALLE		FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA)  ING. EDUARDO ORTEGA	

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELEGALAPAGOS S.A.		
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS		
REGISTRO Nº 44	FECHA DE REGISTRO: 28/09/17		
CONTRATO Nº BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO: \$ 366394.86		
OBJETO DEL CONTRATO *REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ*			
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS			
CHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017		FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017	
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ		NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE	
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN HA REALIZAR:			
• Retiro de materiales para adecuaciones de medidores solicitado al area comercial • Se hizo unas mediciones en el Transformador TR1 del (Estadio) pto referencia de midio, corrientes, voltajes, y potencia de la salida secundaria, usamos un fluke analizador			
AVANCE FÍSICO ULTIMO REGISTRO %: 88		AVANCE FÍSICO ACTUAL %: 88	
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: fluke analizador		PERSONAL: ing Eduardo Ortega	
CONDUCTOR GUIA			
VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS			
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS: • Se aprovecho y se puso los 2 candados del gabinete seccionamiento 1 en cada puerta			
CONDICIONES CLIMATICAS: dia fresco			
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELEGALAPAGOS) ING. EMILIO CALLE		FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA) ING. EDUARDO ORTEGA	

LIBRO DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO	Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos ELEGALAPAGOS S.A.		
PROGRAMA DE INVERSIÓN	BID III - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS		
REGISTRO Nº 45	FECHA DE REGISTRO: 29/09/17		
CONTRATO Nº BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002	MONTO DEL CONTRATO: \$ 366394.86		
OBJETO DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"			
UBICACIÓN DE LA OBRA ISLA SANTA CRUZ - GALAPAGOS			
FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18/05/2017		FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 15/10/2017	
NOMBRE DEL INGENIERO CONSTRUCTOR ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ		NOMBRE DEL INGENIERO FISCALIZADOR ING. EMILIO CALLE	
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES QUE SE VAN A REALIZAR:			
- Inspección técnica del Proyecto, Revisión de algunos detalles sobre medidores y de sellos con el Fiscalizador - Inspección técnica de material aereo con el Fiscalizador			
AVANCE FÍSICO ULTIMO REGISTRO %: 90		AVANCE FÍSICO ACTUAL %: 90	
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:		PERSONAL:	
CONDUCTOR GUIA VEHÍCULOS, FAJAS DE SEGURIDAD, PLAYO, DESTORILLADOR, CINTA, HERRAMIENTAS		Ing Eduardo Ortega, Ing Juan Manchay	
OBSERVACIONES, INSTRUCCIONES O COMENTARIOS:			
Realizar pequeñas adecuaciones en los medidores como son cambios de cajas de Policarbonato despues de haber hecho una inspeccion tecnica con el area Comercial Ing Bormeo y el Fiscalizador Juan Manchay			
CONDICIONES CLIMATICAS:			
día soleado			
FIRMA DEL ING. FISCALIZADOR (ELEGALAPAGOS)		FIRMA DEL ING. RESIDENTE DE OBRA (CONTRATISTA)	
ING. EMILIO CALLE 		 ING. EDUARDO ORTEGA	