








 ELEGALAPAGOS Energía Renovable - Nueva Construcción	LIBRO DE OBRA No. 001 "AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"		
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐	
ASUNTO: CHARLA DE SEGURIDAD E INICIO DE ACTIVIDADES			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros(3)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-Ing. Lourdes Rodriguez		Nublado	8 Horas
2.- Ing. Kevin Cruz			
3.-Ing. Jimmy Zambrano			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Charla de induccion de ELEGALAPAGOS dirigida al personal de COFEKA.			
2.-Revision de planos con la Ing. Lourdes Rodriguez y fiscalizacion Ing. Jose Castro.			
3.-Demarcacion del transformador con cinta de peligro.			
4.-Replanteo del area de ampliacion.			
5.-Levantamiento de adoquines e inicio de excavacion de cimientos.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-Se procedera con la excavacion de cimientos			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
04/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA	

 ELECGALAPAGOS Energía Renovable Nueva Generación	LIBRO DE OBRA No. 001 "AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"		
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐	
ASUNTO: CHARLA DE SEGURIDAD E INICIO DE ACTIVIDADES			
REGISTRO FOTOGRAFICO:			
			
			
OBSERVACIONES:			
Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
04/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA	

 ELEGALAPAGOS Energía Renovable - Nueva Generación	LIBRO DE OBRA No. 002 "AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"		
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐	
ASUNTO: EXCAVACIONES			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros(3)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		Soleado	8 Horas
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Continuacion de excavaciones de plintos y riostras en los ejes #9A,9B,9C.			
2.-Demolicion de tramo de contrapiso para la ampliacion del cuarto de control.			
3.-Trazado de terreno para excavacion de trinchera tipo B4 (Según plano)			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
05/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE:Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA	


 ELECGALAPAGOS Energía Renovable - Nueva Generación	LIBRO DE OBRA No. 002 "AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"		
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐	
ASUNTO: EXCAVACIONES			
REGISTRO FOTOGRAFICO:			
			
			
OBSERVACIONES:			
Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
2017/12/05	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA	

 ELEGALAPAGOS Energía Renovable - Obras y Mantenimiento	LIBRO DE OBRA No. 003 "AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"		
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐	
ASUNTO: TRAZADO Y EXCAVACION			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros(3)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		Soleado	8 Horas
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1. Inicio de trazado para excavacion para banco de ductos de 10x6"(según plano).			
2.-Retiro de grava del area para la excavacion de trinchera tipo B4 (Según plano).			
3.-Demolicion de contra piso para excavacion de riostra en diagonal en el eje 8 y 9B (según plano).			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
06/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arq. Nikolas Peralta RESIDENTE DE OBRA	

 ELECGALAPAGOS Energía Renovable - Nueva Generación	LIBRO DE OBRA No. 003 "AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"	
CONTRATO N° 005-2017		
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL ☐ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐
ASUNTO: TRAZADO Y EXCAVACION		
REGISTRO FOTOGRAFICO:		
		
OBSERVACIONES:		
Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
06/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA

 ELEGALAPAGOS Energía Renovable - Medio Ambiente	LIBRO DE OBRA No. 009 "AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"		
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐	
ASUNTO: EXCAVACION Y ENCOFRADO DE RIOSTRAS			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Retroexcavadora (martillo y cucharón)	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Concretera	
4.-Obreros (5)		4.-Vibrador	
5.-Operador (1)		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		Nublado	8 Horas
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Continuacion de excavacion de trinchera tipo B4 con retroexcavadora.			
2.-Finalizacion de encofrado de riostras en ejes: #9; #8A-9A; #8B-9B.			
3.- Finalizacion de picado de ceramica de acera exterior del cuarto de control.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-Se recomienda que se proceda con la construccion de la cercha para poder continuar con los rubros que tienen incidencia.			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
13/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA	

 ELECGALAPAGOS Energía Renovables - Recursos - Oportunidades	LIBRO DE OBRA No. 009 "AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"		
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐	
ASUNTO: EXCAVACION Y ENCOFRADO DE RIOSTRAS			
REGISTRO FOTOGRAFICO:			
			
			
OBSERVACIONES:			
Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
13/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA	

 ELECGALAPAGOS Energía Renovable - Tecnología Avanzada	LIBRO DE OBRA No. 025 "AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"		
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐	
ASUNTO: ENCOFRADO DE MURO DE PIEDRA, CORTE DE CERAMICA DE CUARTO DE CONTROL			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Cortadora de hormigon	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Concretera	
4.-Obreros (4)		4.-Vibrador	
		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-Ing. Fernando Viteri		Nublado	8 Horas
2.-Ing. Luis Ugsha			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.- Desencofrado de un tramo de muro de piedra en trinchera tipo B4 .			
2.-Encofrado y fundicion de un tramo de muro de piedra en trinchera tipo B4 .			
3.-Trazado y corte de ceramica en el cuarto de control con maquina cortadora.			
4.- Construccion de base para motor de aire acondicionado del cuarto de control			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
08/01/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE:Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 025



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS


CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐


ASUNTO: ENCOFRADO DE MURO DE PIEDRA, CORTE DE CERAMICA DE CUARTO DE CONTROL



REGISTRO FOTOGRAFICO:




OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
08/01/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA

 ELEGALAPAGOS Energía Renovables - Agua - Construcción	LIBRO DE OBRA No. 026 "AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"		
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐	
ASUNTO: DESENCOFRADO DE MURO DE PIEDRA, RETIRO DE CERAMICA DE CUARTO DE CONTROL			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros (7)		4.-	
		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-Ing. Fernando Viteri		Soleado	8 Horas
2.-Ing. Kevin Cruz			
3.-Ing. Jimmy Zambrano			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Desencofrado de un tramo de muro de piedra en trinchera tipo B4 .			
2.-Inicio de retiro de ceramica dentro cuarto de control			
3.-Rasanteo de cuneta para ductos de 4x6" en direccion de las oficinas de ELEGALAPAGOS			
4.-Armado de vigas entre los ejes #9A,9B,9C.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
09/01/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA	

 ELEGALAPAGOS Energía Renovable - Nueva Construcción	LIBRO DE OBRA No. 026 "AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"		
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐	
ASUNTO: DESENCOFRADO DE MURO DE PIEDRA, RETIRO DE CERAMICA DE CUARTO DE CONTROL			
REGISTRO FOTOGRAFICO:			
			
			
OBSERVACIONES:			
Lugar y Fecha 09/01/2018	Por ELEGALAPAGOS S.A.  NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	Por el CONTRATISTA  NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA	

 ELEGALAPAGOS Energía Renovable - Nueva Generación	LIBRO DE OBRA No. 035 "AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"		
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐	
ASUNTO: FUNDICION DE BANCO DE DUCTOS DE 10X6"			
REGISTRO FOTOGRAFICO:			
			
			
OBSERVACIONES:			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
19/01/018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA	

 ELEGALAPAGOS Energía Renovable - Gestión Ambiental	LIBRO DE OBRA No. 035 "AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"		
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐	
ASUNTO: FUNDICION DE BANCO DE DUCTOS DE 10x6"			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Concretera	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Vibrador	
4.-Obreros (7)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		Soleado	8 horas
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Relleno manual de sobre ancho de ductos de 10x6".			
2.-Corte y configuracion de hierro para armadura de banco de ductos de 10x6".			
3.- Instalacion de tubería (10ux6"+1ux2") en ductos de 10x6".			
4.-Fundicion de segundo tramo en diagonal de banco de ductos de 10x6".			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
19/01/2018	 NOMBRE:Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE:Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA	

 ELECGALAPAGOS Energía Renovables - Tecnología - Desarrollo	LIBRO DE OBRA No. 049 "AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"		
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐	
ASUNTO: EXCAVACION MANUAL PARA TRICHERAS INTERNAS			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros (6)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
		Soleado	8 horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Excavacion manual para trincheras interna . Dentro del cuarto de control.			
2.-Excavacion manual para trincheras externa, junto a cerramiento lateral. Dentro del cuarto de control.			
3.-Armado y fundicion de caja, ubicada en el exterior de la planta junto al poste.			
4.-Relleno de sobre sobrecancho de ductos fundidos.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
Nuevamente me toca insistir en la presencia en obra de la cercha para el cambio de cubierta.			
los canales los materiales, para el encofrado de los muros de la trinchera			
Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
05/02/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 049



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.	CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS	CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐


ASUNTO: EXCAVACION MANUAL PARA TRICHERAS INTERNAS

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
05/02/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wensang RESIDENTE DE OBRA

 ELEGALAPAGOS Energías Renovables - Proyectos de Infraestructura	LIBRO DE OBRA No. 050 "AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"		
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐	
ASUNTO: EXCAVACION PARA DUCTERIA CON MAQUINA			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.- Rotomartillo	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Retroexcavadora	
4.-Obreros (6)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.- Ing. Luis Ugsha		Soleado	8 horas
2.-Ing. Kevin Cruz			
3.- Ing Fernando Viteri			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Excavacion y rotura manual para trincheras interna . Dentro del cuarto de control.			
2.-Excavacion y rotura de roca para caja. Junto a tanque de combustible.			
3.-Armado y fundicion de tapas para cajas.			
4.-Relleno de sobre sobrealcance de ductos fundidos.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
El relleno debe ser realizado de acuerdo a las normas de construccion, con matarial de prstamo y la compactacion en capas de 0,20 m			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
05/02/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 050



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐



ASUNTO: EXCAVACION PARA DUCTERIA CON MAQUINA


REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
05/02/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA

 ELEGALAPAGOS Energías Renovables - Telecomunicaciones	LIBRO DE OBRA No. 052 "AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"		
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐	
ASUNTO: EXCAVACION DE TRINCHERA Y FUNDICION DE DUCTOS			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.- Rotomartillo	
3.-Maestro mayor (1)		3.- Concretera	
4.-Obreros (6)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-Ing. Fernando Viteri		Soleado	8 horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Excavacion manual para trincheras interna y externa del cuarto de control.			
2.-Instalacion de ductos y fundicion de ducto de 5x 6" de caja junto a transformador a caja junto a tanques de combustible.			
3.-Instalacion de porcelanato sobre ducto en cuarto de control.			
4.-Nivelacion y relleno de sobreebancho de ductos.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
07/02/2018	 NOMBRE:Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE:Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA	

 ELEGALAPAGOS Energía Renovable Nueva Generación	LIBRO DE OBRA No. 052 "AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"		
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐	
ASUNTO: EXCAVACION DE TRINCHERA Y FUNDICION DE DUCTOS			
REGISTRO FOTOGRAFICO:			
			
			
OBSERVACIONES:			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
07/02/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA	