

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS - ELEGALAPAGOS  
6) Parámetros Aplicables a la Información de Planificación Institucional  
K. Planes y Programas en ejecución, Resultados Operativos

Fecha de publicación: DICIEMBRE 2014										
No.	Nombre del plan o programa	Nombre del proyecto	Objetivos	Monto	Financiamiento	Plazo	Beneficiarios	Avance de ejecución	Responsable	Evaluación o Resultado
1	PMD 2014	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN SAN CRISTÓBAL	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN SAN CRISTÓBAL	96.512,28	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	66.15	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
2	PMD 2014	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE MANEJO AMBIENTAL FLOREANA	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE MANEJO AMBIENTAL EN FLOREANA	59.906	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	121.90	MARCO TOSCANO PALLO	% de avance
3	PMD 2014	MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN CERRO MUNDO	EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN CERRO MUNDO	60.350,53	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	74.46	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
4	PMD 2013	MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN EL CHINO	EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN EL CHINO	5.714	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	93.47	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
5	PMD 2013	MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN CERRO VERDE	EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN CERRO VERDE	5.714	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	177.98	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
6	PMD 2013	MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN CERRO AZUL	EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN CERRO AZUL	5.714	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	0.00	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
7	PMD 2013	MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN ESTACIÓN TERREÑA	EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN ESTACIÓN TERREÑA	5.714	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	0.00	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
8	PMD 2013	MEJORAMIENTO MEDIA TENSIÓN HOSPITAL SAN CRISTÓBAL	EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO MEDIA TENSIÓN HOSPITAL SAN CRISTÓBAL	5.714	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	0.00	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
9	BID RSD	REPONTECIONACIÓN CENTROS DE TRANSFORMADORES	EJECUTAR EL PROYECTO REPONTECIONACIÓN CENTROS DE TRANSFORMADORES	280.000	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	44.59	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
10	BID RSD	DISEÑO SUBESTRACION PARA REALIZAR LOS DISEÑOS DE LAS SUBESTRACIONES DE SAN CRISTÓBAL Y SANTA CRUZ	REALIZAR LA CONTRATACIÓN PARA REALIZAR LOS DISEÑOS DE LAS SUBESTRACIONES DE SAN CRISTÓBAL Y SANTA CRUZ	123.200	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	26.60	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
11	BID RSD	ADQUISICIÓN DE RECONECTADORES 13.8 KV	REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE RECONECTADORES 13.8 KV	60.480	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	43.82	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
12	BID RSD	REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN FLOREANA	REMODELAR LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE FLOREANA	28.484	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	43.36	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
13	BID RSD	REMODELACIÓN REDES DISTRIBUCIÓN SECTOR LOS ARROYOS BORRERUEJA Y POLIDEPORTIVO	REMODELAR LAS REDES DISTRIBUCIÓN SECTOR LOS ARROYOS BORRERUEJA Y POLIDEPORTIVO	403.422	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	43.51	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
14	BID RSD	REMODELACIÓN REDES DISTRIBUCIÓN PEDREGAL, BRISAS DEL MAR Y ESCUELA JACINTO GORDILLO	REMODELAR LAS REDES DISTRIBUCIÓN PEDREGAL, BRISAS DEL MAR Y ESCUELA JACINTO GORDILLO	179.902	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	71.72	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
15	BID RSD	BID RSD SOCIALIZADOR DEL PROGRAMA COCCIÓN	REALIZAR LA CONTRATACIÓN POR MEDIO DEL PROGRAMA BID RSD SOCIALIZADOR DEL PROGRAMA COCCIÓN	56.000	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	0.00	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
16	PMD 2014	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES NUEVOS PMD 2014	REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES NUEVOS PMD 2014	11.717,44	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	0.00	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
17	FONREP 2012	ADQUISICIÓN DE CAMONETAS, MATRIZ SAN CRISTÓBAL	REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE CAMONETAS, MATRIZ SAN CRISTÓBAL	49.598	EMPRESA	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	78.05	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
18	LIQ DEFICIT 2013	ARMARIOS PARA ELECTRICISTAS Y OPERADORES, MATRIZ SAN CRISTÓBAL	REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE ARMARIOS PARA ELECTRICISTAS Y OPERADORES, MATRIZ SAN CRISTÓBAL	27.488	EMPRESA	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	32.37	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
19	SIGDE 2014	REDES DE COMUNICACIÓN - SISTEMAS CIS CRM	REDES DE COMUNICACIÓN - SISTEMAS CIS CRM	9.771	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	23.95	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
20	LIQ DEFICIT 2013	REDES DE COMUNICACIÓN - SISTEMAS CIS CRM	REDES DE COMUNICACIÓN - SISTEMAS CIS CRM	9.771	EMPRESA	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	0.00	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
21	SIGDE 2012	REDES DE COMUNICACIÓN - SCADA	REDES DE COMUNICACIÓN - SCADA	868.433,32	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	53.67	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
22	SIGDE 2012	REDES DE COMUNICACIÓN - PROYECTO ECOSMART	REDES DE COMUNICACIÓN - PROYECTO ECOSMART	8.215	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	0.00	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
23	SIGDE 2012	REDES DE COMUNICACIÓN - GIS	REDES DE COMUNICACIÓN - GIS	5.226	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	76.54	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
24	SOC AMB 2012	SOTERRAMIENTO RED CASCO COMERCIAL FLOREANA	EJECUTAR EL PROYECTO SOTERRAMIENTO RED CASCO COMERCIAL FLOREANA	120.000	EMPRESA	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	23.07	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
25	CAL Y SOC AMB 2014	ADQUISICIÓN DE MOTONETAS, MATRIZ SAN CRISTÓBAL	REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE MOTONETAS, MATRIZ SAN CRISTÓBAL	10.000	EMPRESA	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	0.00	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
26	CAL Y SOC AMB 2014	TECHADO PARA MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES	EJECUTAR EL PROYECTO TECHADO PARA MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES	20.000	EMPRESA	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	0.00	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
27	CAL Y SOC AMB 2014	CONSTRUCCIÓN DE PLAYA PARA ALMACENAMIENTO DE TRANSFORMADORES	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLAYA PARA ALMACENAMIENTO DE TRANSFORMADORES	20.000	EMPRESA	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	0.00	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
28	SOC AMB 2012	CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEAS Y PTO. DE MONITOREOS, MATRIZ SAN CRISTÓBAL	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEAS Y PTO. DE MONITOREOS, MATRIZ SAN CRISTÓBAL	9.000	EMPRESA	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	0.00	MARCO TOSCANO PALLO	% de avance
29	SOC AMB 2012	CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTOS PERIMETRAL, MATRIZ SAN CRISTÓBAL	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS PERIMETRAL, MATRIZ SAN CRISTÓBAL	50.000	EMPRESA	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	51.52	MARCO TOSCANO PALLO	% de avance
30	SOC AMB 2012	CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS INSONORAS, MATRIZ SAN CRISTÓBAL	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS INSONORAS, MATRIZ SAN CRISTÓBAL	120.000	EMPRESA	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	0.00	MARCO TOSCANO PALLO	% de avance
31	CAL Y SOC AMB 2014	SISTEMA SCADA - DMS, OMS, MATRIZ SAN CRISTÓBAL	EJECUTAR EL PROYECTO SISTEMA SCADA - DMS, OMS, MATRIZ SAN CRISTÓBAL	160.000	EMPRESA	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	100.00	MARCO TOSCANO PALLO	% de avance
32	LIQ DEFICIT 2013	REHABILITACIÓN SISTEMA FOTOVOLTAICO, MATRIZ SAN CRISTÓBAL	EJECUTAR EL PROYECTO REHABILITACIÓN SISTEMA FOTOVOLTAICO, MATRIZ SAN CRISTÓBAL	126.411	EMPRESA	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	100.00	MARCO TOSCANO PALLO	% de avance
33	PMD 2014	ADQUISICIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES, PARA MATRIZ SAN CRISTÓBAL	REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES, PARA MATRIZ SAN CRISTÓBAL	39.442,09	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	91.16	NELSON TOMALA BRAVO	% de avance
34	PLAN REP 2014	ACTUALIZACIÓN CATASTROS CLIENTES ZONAS DE COBERTURA, MATRIZ SAN CRISTÓBAL	REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTROS CLIENTES ZONAS DE COBERTURA, MATRIZ SAN CRISTÓBAL	14.726	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	38.55	NELSON TOMALA BRAVO	% de avance
35	PMD 2014	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES MONOFÁSICOS A BIFÁSICOS, PARA MATRIZ SAN CRISTÓBAL	REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE MEDIDORES MONOFÁSICOS A BIFÁSICOS, PARA MATRIZ SAN CRISTÓBAL	27.340,69	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	42.41	NELSON TOMALA BRAVO	% de avance
36	FONREP 2012	ADQUISICIÓN DE MOTONETAS, MATRIZ SAN CRISTÓBAL	REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE MOTONETAS, MATRIZ SAN CRISTÓBAL	7.500	EMPRESA	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	24.41	ANBAL ALARCON FLORES	% de avance
37	LIQ DEFICIT 2013	CONSTRUCCIÓN BODEGA, MATRIZ SAN CRISTÓBAL	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, MATRIZ SAN CRISTÓBAL	80.000	EMPRESA	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	10.18	ANBAL ALARCON FLORES	% de avance
38	LIQ DEFICIT 2013	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, MATRIZ SAN CRISTÓBAL	REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, MATRIZ SAN CRISTÓBAL	16.240	EMPRESA	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	117.43	MILTON AGUAS FLORES	% de avance
39	CAL Y SOC AMB 2014	RENOVACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS, MATRIZ SAN CRISTÓBAL	EJECUTAR EL PROYECTO RENOVACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS, MATRIZ SAN CRISTÓBAL	50.000	EMPRESA	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	93.18	MILTON AGUAS FLORES	% de avance
40	LIQ DEFICIT 2013	ADQUISICIÓN DE LICENCIA CYMDIST	REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA CYMDIST	25.166,40	EMPRESA	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	100.00	MILTON AGUAS FLORES	% de avance
41	CAL Y SOC AMB 2014	ADQUISICIÓN DE TURNERO ELECTRÓNICO, AGENCIA ISABELA	REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE TURNERO ELECTRÓNICO, AGENCIA ISABELA	10.000	EMPRESA	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	0.00	MILTON AGUAS FLORES	% de avance
42	PMD 2014	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN SANTA CRUZ	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN SANTA CRUZ	66.201	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	66.53	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
43	PMD 2014	CONSTRUCCIÓN RED DISTRIBUCIÓN CANAL ITABACA	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE RED DISTRIBUCIÓN CANAL ITABACA	101.862	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	67.84	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
44	PMD 2014	REPONTECIONACIÓN PARQUE ARTESANAL	EJECUTAR EL PROYECTO REPONTECIONACIÓN PARQUE ARTESANAL	61.837	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	61.64	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
45	PMD 2014	MEJORAMIENTO RED BARRIO EL MIRADOR	EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO RED BARRIO EL MIRADOR	727.808	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	59.15	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
46	PMD 2014	CONSTRUCCIÓN OFICINA TÉCNICA, AGENCIA SANTA CRUZ	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINA TÉCNICA, AGENCIA SANTA CRUZ	364.598	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	59.45	VÍCTOR VELEZ VEGA	% de avance
47	PMD 2013	REGENERACIÓN URBANA FASE II	EJECUTAR EL PROYECTO REGENERACIÓN URBANA FASE II	5.714	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	317.44	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
48	PMD 2013	MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN BELLA VISTA	EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN BELLA VISTA	5.714	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	49.28	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
49	PMD 2013	MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN SCALECIA	EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN SCALECIA	5.714	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	95.68	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
50	PMD 2013	MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN SECTOR NOE	EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN SECTOR NOE	5.714	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	130.56	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
51	PMD 2013	MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN OCCIDENTE 1	EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN OCCIDENTE 1	5.714	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	73.85	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
52	PMD 2013	MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN OCCIDENTE 2	EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN OCCIDENTE 2	5.714	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	110.53	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
53	PMD 2013	MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN SECTOR PEREGRINA	EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN SECTOR PEREGRINA	5.714	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	103.40	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
54	PMD 2013	MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN SECTOR SOLIS II	EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN SECTOR SOLIS II	5.714	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	221.07	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance

No.	Nombre del plan o programa	Nombre del proyecto	Objetivos	Monto	Financiamiento	Plazo	Beneficiarios	Avance de ejecución	Responsable	Evaluación o Resultado
55	FERUM BID 2014	CONSTRUCCIÓN RED DISTRIBUCIÓN PARQUE ARTESANAL	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE RED DISTRIBUCIÓN PARQUE ARTESANAL	27,001	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	44.71	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
56	FERUM BID 2014	EXPANSIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR MEDIA LUNA	EJECUTAR EL PROYECTO EXPANSIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR MEDIA LUNA	35,132	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	44.44	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
57	FERUM BID 2014	EXPANSIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN PÁJARO BRUJO	EJECUTAR EL PROYECTO EXPANSIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN PÁJARO BRUJO	23,406	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	45.17	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
58	FERUM BID 2014	EXPANSIÓN RED DISTRIBUCIÓN AGUACATAL	EJECUTAR EL PROYECTO EXPANSIÓN RED DISTRIBUCIÓN AGUACATAL	21,949	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	45.41	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
59	TRANSELECTRIC 2013	CONSTRUCCIÓN LINEA SUBTRANSMISIÓN BALTRA PUERTO AYORA	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LINEA SUBTRANSMISIÓN BALTRA PUERTO AYORA	311,571	TRANSELECTRIC	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	58.45	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
60	MEER 2013	LINEA INTERCONEXIÓN TRIFÁSICA PUERTO AYORA	EJECUTAR EL PROYECTO LINEA INTERCONEXIÓN TRIFÁSICA PUERTO AYORA	90,432	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	95.77	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
61	PLAN REP 2014	REPOTENCIACIÓN INTEGRAL RED DE DISTRIBUCIÓN BARRIO CASCAIDA FASE I	EJECUTAR EL PROYECTO REPOTENCIACIÓN INTEGRAL RED DE DISTRIBUCIÓN BARRIO CASCAIDA FASE I	325,020	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	0.00	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
62	PMD 2014	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO, AGENCIA SANTA CRUZ	REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO, AGENCIA SANTA CRUZ	145,794	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	41.58	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
63	LIG DEFICIT 2013	ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS, AGENCIA SANTA CRUZ	REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS, AGENCIA SANTA CRUZ	49,600	EMPRESA	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	76.49	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
64	LIG DEFICIT 2013	ARMARIOS PARA ELECTRICISTAS Y OPERADORES, AGENCIA SANTA CRUZ	REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE ARMARIOS PARA ELECTRICISTAS Y OPERADORES, AGENCIA SANTA CRUZ	27,499	EMPRESA	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	32.36	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
65	SIGDE 2014	REDES DE COMUNICACIÓN - SISTEMAS CIS CRM	REDES DE COMUNICACIÓN - SISTEMAS CIS CRM	9,771	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	0.00	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
66	LIG DEFICIT 2013	REDES DE COMUNICACIÓN - SISTEMAS CIS CRM	REDES DE COMUNICACIÓN - SISTEMAS CIS CRM	9,771	EMPRESA	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	0.00	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
67	SIGDE 2012	REDES DE COMUNICACIÓN - SCADA	REDES DE COMUNICACIÓN - SCADA	2,980	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	100.00	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
68	SIGDE 2012	REDES DE COMUNICACIÓN - PROYECTO ECOSMART	REDES DE COMUNICACIÓN - PROYECTO ECOSMART	8,213	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	0.00	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
69	SIGDE 2012	REDES DE COMUNICACIÓN - GIS	REDES DE COMUNICACIÓN - GIS	5,226.00	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	0.15	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
70	SOC AMB 2012	CAMBIO DE REDES AÉREAS A SUBTERRÁNEAS	REALIZAR EL CAMBIO DE REDES AÉREAS A SUBTERRÁNEAS	135,000	EMPRESA	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	53.24	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
71	CAL Y SOC AMB 2014	EQUIPOS PORTÁTILES DE MEDICIÓN PROY. BALTRA	REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PORTÁTILES DE MEDICIÓN PROF. BALTRA	170,632	EMPRESA	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	21.56	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
72	CAL Y SOC AMB 2014	VEHÍCULO ATENCIÓN A CONTINGENCIAS	REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO ATENCIÓN A CONTINGENCIAS	49,600	EMPRESA	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	84.38	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
73	CAL Y SOC AMB 2014	REFORESTACIÓN, AGENCIA SANTA CRUZ	EJECUTAR EL PROYECTO REFORESTACIÓN, AGENCIA SANTA CRUZ	60,000	EMPRESA	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	11.80	MARCO TOSCANO PALLO	% de avance
74	SOC AMB 2012	CONSTRUCCIÓN CHIMENEAS Y PTO. DE MONITOREO	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEAS Y PTO. DE MONITOREO	10,500	EMPRESA	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	0.00	MARCO TOSCANO PALLO	% de avance
75	SOC AMB 2012	CONSTRUCCIÓN CÁMARAS INSONORAS, AGENCIA SANTA CRUZ	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS INSONORAS, AGENCIA SANTA CRUZ	43,170	EMPRESA	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	0.00	MARCO TOSCANO PALLO	% de avance
76	CAL Y SOC AMB 2014	EXPANSIÓN SAPG PAMPAS COLORADAS, AGENCIA SANTA CRUZ	EJECUTAR EL PROYECTO EXPANSIÓN SAPG PAMPAS COLORADAS, AGENCIA SANTA CRUZ	19,230	EMPRESA	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	94.94	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
77	PMD 2014	ADQUISICIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES, AGENCIA SANTA CRUZ	REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES, AGENCIA SANTA CRUZ	50,111.37	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	92.48	NELSON TOMALA BRAVO	% de avance
78	PLAN REP 2014	ACTUALIZACIÓN CATASTROS CLIENTES ZONAS DE COBERTURA, AGENCIA SANTA CRUZ	REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTROS CLIENTES ZONAS DE COBERTURA, AGENCIA SANTA CRUZ	14,726	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	38.55	NELSON TOMALA BRAVO	% de avance
79	PMD 2014	REMODELACIÓN EDIFICIO AGENCIA SANTA CRUZ	REMODELAR EL EDIFICIO AGENCIA SANTA CRUZ	522,167	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	46.01	NELSON TOMALA BRAVO	% de avance
80	FONREP 2012	ADQUISICIÓN DE MOTONETAS, AGENCIA SANTA CRUZ	REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE MOTONETAS, AGENCIA SANTA CRUZ	7,500	EMPRESA	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	0.00	ANIBAL ALARCON FLORES	% de avance
81	CAL Y SOC AMB 2014	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO JEFATURA AGENCIA SANTA CRUZ	REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO JEFATURA AGENCIA SANTA CRUZ	49,600	EMPRESA	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	70.67	POLO CARRERA SANCHEZ	% de avance
82	SIGDE 2012	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, AGENCIA SANTA CRUZ	REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, AGENCIA SANTA CRUZ	16,240	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	42.03	MILTON AGUAS FLORES	% de avance
83	PMD 2014	ESPANSIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN LOS TALLERES	EJECUTAR EL PROYECTO ESPANSIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN LOS TALLERES	45,348.14	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	85.12	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
84	SIGDE 2012	MEJORAMIENTO RED DE DISTRIBUCIÓN CEIBOS	EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO RED DE DISTRIBUCIÓN CEIBOS	5,715	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	89.91	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
85	PMD 2014	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, AGENCIA ISABELA	REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, AGENCIA ISABELA	145,794	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	41.58	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
86	SIGDE 2014	REDES DE COMUNICACIÓN - SISTEMAS CIS Y CRM	REDES DE COMUNICACIÓN - SISTEMAS CIS Y CRM	9,772	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	0.00	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
87	LIG DEFICIT 2013	REDES DE COMUNICACIÓN - SISTEMAS CIS Y CRM	REDES DE COMUNICACIÓN - SISTEMAS CIS Y CRM	9,772	EMPRESA	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	0.00	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
88	SIGDE 2012	REDES DE COMUNICACIÓN - PROYECTO ECOSMART	REDES DE COMUNICACIÓN - PROYECTO ECOSMART	8,214	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	0.00	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
89	SIGDE 2012	REDES DE COMUNICACIÓN - GIS	REDES DE COMUNICACIÓN - GIS	5,228	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	23.14	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
90	FERUM BID 2014	EXPANSIÓN RED DISTRIBUCIÓN SECTOR EL CURA	EJECUTAR EL PROYECTO EXPANSIÓN RED DISTRIBUCIÓN SECTOR EL CURA	31,494	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	44.19	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
91	FERUM BID 2014	EXPANSIÓN RED DISTRIBUCIÓN SECTOR EL PAPAL	EJECUTAR EL PROYECTO EXPANSIÓN RED DISTRIBUCIÓN SECTOR EL PAPAL	164,500	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	41.94	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
92	LIG DEFICIT 2013	PROYECTO HÍBRIDO ISABELA	PROYECTO HÍBRIDO ISABELA	257,000	EMPRESA	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	60.42	MARCO TOSCANO PALLO	% de avance
93	CAL Y SOC AMB 2014	REMODELACIÓN DE LA VIA EL AEROPUERTO, AGENCIA ISABELA	REMODELAR LAS REDES DE LA VIA EL AEROPUERTO, AGENCIA ISABELA	36,400	EMPRESA	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	95.00	JAVIER MEDINA ABARCA	% de avance
94	PMD 2014	ADQUISICIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES, AGENCIA ISABELA	REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES, AGENCIA ISABELA	24,217	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	94.67	NELSON TOMALA BRAVO	% de avance
95	PLAN REP 2014	ACTUALIZACIÓN CATASTROS CLIENTES ZONAS DE COBERTURA, AGENCIA ISABELA	REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTROS CLIENTES ZONAS DE COBERTURA, AGENCIA ISABELA	14,725	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	38.56	NELSON TOMALA BRAVO	% de avance
96	SIGDE 2012	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, AGENCIA ISABELA	REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, AGENCIA ISABELA	16,240	MEER	12 MESES	CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	42.03	NELSON TOMALA BRAVO	% de avance