

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL DE GALÁPAGOS S.A

PROYECTO: REPOTENCIACIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN TIPO PEDESTAL DEL CASCO URBANO DE LA ISLA SAN CRISTÓBAL PARA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO Y PRODUCTO

UBICACIÓN: PUERTO BAQUERIZO MORENO

PLAZO: 120 Días

CONTIENE: TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

CPC Nivel 9	ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario USD	Precio Total USD	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES			
							MES 01 (30 días)	MES 02 (30 días)	MES 03 (30 días)	MES 04 (30 días)
542900122	1	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO PAD MOUNTED, 200 KVA, TIPO MALLA, 13.800/220 VOLTIOS, SUMERGIDO EN ACEITE VEGETAL; APTO PARA TRABAJO CONTINUO A LA INTERPERIE A 1000 MSNM, CON UNA VARIACIÓN DE TEMPERATURA DE 65 °C SOBRE LA DEL AMBIENTE. INCLUYE: SWITCH MV, ISOLATION LINK, BAYONETA, BREAKER BV.	u	1	13.975,50	\$ 13.975,50			xxxx	
542900122	2	SUMINISTRO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE BAJO VOLTAJE PARA 10 VÍAS BIPOLARES A 220V.	u	7	1.776,52	\$ 12.435,64			xxxx	xxxx
542900122	3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUSHING INSERT 15 KV, 200 A	u	6	60,30	\$ 361,80				xxxx
542900122	4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO CODO 15 KV, 200 A, 2AWG	u	6	53,84	\$ 323,04				xxxx
542900122	5	SUMINISTRO DE CABLE AISLADO XLPE 15KV, CU, 2AWG	m	480	12,00	\$ 5.760,00				xxxx
542900122	6	MONTAJE DE TRANSFORMADOR TIPO PADMOUNTED TRIFÁSICO 200 KVA Y ELABORACIÓN DE PUNTAS TERMINALES TIPO CODO.	u	1	439,89	\$ 439,89				xxxx
542900122	7	MONTAJE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN BAJO VOLTAJE.	u	7	127,67	\$ 893,69			xxxx	xxxx
542900122	8	CONSTRUCCIÓN DE BASE DE HORMIGÓN 240 KGF PARA TRANSFORMADOR PADMOUNTED TRIFÁSICO.	u	1	504,07	\$ 504,07		xxxx		
542900122	9	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REVISIÓN 90 x 90 x 90 CM.	u	4	286,24	\$ 1.144,96		xxxx		
542900122	12	TENDIDO DE CONDUCTOR AISLADO XLPE	m	480	1,55	\$ 744,00				xxxx
542900122	13	CONSTRUCCIÓN DE BASE DE HORMIGÓN 210 KGF PARA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN.	u	7	161,93	\$ 1.133,51		xxxx	xxxx	
542900122	14	EXCAVACIÓN DE ZANJA, MONTAJE DE DUCTOS DE 4 PULGADAS (4 VÍAS), INCLUYE REPARACIÓN, RESANADO Y DESALOJO DE ESCOMBROS.	m	49	74,00	\$ 3.626,00		xxxx	xxxx	
542900122	15	SUMINISTRO DE CABLE AISLADO TTU 2000 V, COBRE 3/0 AWG.	m	100	21,46	\$ 2.146,00			xxxx	xxxx
542900122	16	SUMINISTRO DE CABLE AISLADO TTU 2000 V, COBRE 2/0 AWG.	m	86	18,09	\$ 1.555,74			xxxx	xxxx
542900122	17	SUMINISTRO DE TERMINAL TIPO OJO, COBRE PARA CONDUCTOR DE 4/0 AWG.	u	12	8,66	\$ 103,92				xxxx
542900122	18	SUMINISTRO DE TERMINAL TIPO OJO, COBRE PARA CONDUCTOR 3/0 AWG.	u	12	8,09	\$ 97,08				xxxx
542900122	19	SUMINISTRO DE TERMINAL TIPO OJO, COBRE PARA CONDUCTOR 2/0 AWG.	u	12	6,93	\$ 83,16				xxxx
542900122	20	SUMINISTRO DE TERMINAL TIPO TALÓN, PARA CONDUCTOR DE ALUMINIO 4-2 AWG.	u	63	2,54	\$ 160,02				xxxx
542900122	21	MONTAJE DE CONDUCTOR AISLADO TTU, CALIBRE 2/0 - 4/0 AWG.	m	189	1,56	\$ 294,84				xxxx
542900122	22	MONTAJE DE CABLE AISLADO TIPO TTU PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN CONFIGURACIÓN TERNA (3 CONDUCTORES)	m	420	3,99	\$ 1.675,80				xxxx
542900122	23	MONTAJE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA A PUNTO DE CARGA.	u	21	35,54	\$ 746,34				xxxx
MONTO TOTAL						48.205,00				
IVA 15%						7.230,75				
TOTAL						55.435,75				
TOTAL PARCIAL USD							0,00	4.354,82	23.861,53	19.988,65
ANTICIPO									35%	
									19.402,50	
TOTAL A FACTURAR									36.033,25	
PORCENTAJE PARCIAL %							0,00%	9,03%	49,50%	41,47%
TOTAL ACUMULADO USD							\$ -	\$ 3.255,23	\$ 17.836,50	\$ 14.941,52
TOTAL PAGADO							\$ 19.402,50	\$ 22.657,73	\$ 40.494,23	\$ 55.435,75
PORCENTAJE ACUMULADO %							0,00%	9,03%	58,53%	100,00%

viernes, 10 de abril de 2026

ACTUALIZADO
ING. ANDREA JIMENEZ
ASISTENTE TÉCNICO DE
DISTRIBUCIÓN

REVISADO
ING. RONNI MORALES
JEFE DE DISTRIBUCIÓN (S)

APROBADO
ING. ALEJANDRO ORQUERA
DIRECTOR TÉCNICO