

**COMPROMISO No: 1825**

*Androo León Y*  
*Presupuesto*  
Fecha: 06-02-18

Certificación No: 807

Transacción No: 8953

Fecha: 31/12/2017

Proveedor: CASTAÑEDA ORDOÑEZ OSCAR STALIN

Identificación: Ruc 0921230157001


Programa: 01 INVERSIONES

DETALLE:

LIQUIDACION CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO N°06-2017  
BIDI-II-RSND-EEPGSA-DI-OB-002 REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES N° 1 Y 2 QUE  
BRINDA EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ.

ROSARIO

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.41.001.15 712101 079 15 16079 REPOTENCIACION ALIMENTADORES 1 Y 2 Z	32,827.20	45,895.08
Total =>	32,827.20	45,895.08

  
ANALISTA PRESUPUESTO TG  
Pablo Loayza

DIR ADMININS-FINANCIERO  
Alexandra Cañizares

## "REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ"

OFERTA ECONÓMICA.- TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CONTRATO MODIFICATORIO	
				CANTIDAD	SUBTOTAL
MAT-01	Cable de Cu, cableado, 15 kV, XLPE, 1/0 AWG, 19 hilos, 100% NA	Metros	\$ 21,56	3.317,70	\$ 71.529,61
MAT-02	Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 7 hilos	Metros	\$ 16,00	6.516,80	\$ 104.268,80
MAT-03	Cable de Cu, cableado, 600 V, TTU, 6 AWG, 7 hilos	Metros	\$ 3,19	8.355,00	\$ 26.652,45
MAT-04	Conductor de Cu, cableado, suave, 2 AWG THHN, 7 hilos	Metros	\$ 7,04	1.195,50	\$ 8.416,32
MAT-05	Transformador trifásico pedestal "malla", Dyn5, 13 800 - 220 / 127 V, 150 Kva, debe incluir breaker trifásico caja moldeada de 400 A. incluye terminales de entrada de cables	Unidad	\$ 15.500,00	1,00	\$ 15.500,00
MAT-06	CONECTOR EN CRUZ O SUELA EXOTÉRMICA PARA MALLA DE TIERRA	Unidad	\$ 50,00	9,00	\$ 450,00
MAT-07	CONECTORES "T" PARA MALLA DE TIERRA	Unidad	\$ 40,00	4,00	\$ 160,00
MAT-08	Gabinete de seccionamiento de 5 vías, 1 entrada y 4 salidas doble abatimiento, 15 kV, 200 A	Unidad	\$ 24.000,00	1,00	\$ 24.000,00
MAT-09	Pararrayos clase distribución, porcelana, tipo autoválvula, 18 kV	Unidad	\$ 90,00	6,00	\$ 540,00
MAT-10	Seccionador portafusible, unipolar, abierto, rompearco, 15/27 kV, BIL 125 kV, 12 kA, 100 A	Unidad	\$ 240,00	3,00	\$ 720,00
MAT-11	Electrodo Activo para puesta a tierra	Unidad	\$ 700,00	3,00	\$ 2.100,00
MAT-12	Terminal contráctil en frío, uso exterior, 15 kV, calibre 2 - 4/0 AWG. Incluye conector para cable	Unidad	\$ 200,00	15,00	\$ 3.000,00
MAT-13	Bushing inserto tipo rompe cargas, OCC, para 15 kV, máximo 200 A.	Unidad	\$ 110,00	12,00	\$ 1.320,00
MAT-14	Bushing inserto tipo rompe cargas doble, OCC, para 15 kV, máximo 200 A.	Unidad	\$ 300,00	15,00	\$ 4.500,00
MAT-15	Codo portafusible premoldeado, OCC, 15 kV, 200 A, para calibre 1/0 AWG	Unidad	\$ 130,00	24,00	\$ 3.120,00
MAT-16	Bajante (incluye: codo rígido radio largo de 4 pulgadas, 2 tubo rígido de 4 pulgadas, codo reversible, uniones respectivas y accesorios de sujeción al poste)	Unidad	\$ 428,00	4,00	\$ 1.712,00
MAT-17	Medidor forma 13A, 12	Unidad	\$ 63,00	0,00	\$ -
MAT-18	Caja de policarbonato incluye 2 breakers montados 2 x 50 A en riel dim con elementos de sujeción a pared	Unidad	\$ 45,00	0,00	\$ -
MAT-19	Conector perno partido 2/0 a 6 AWG	Unidad	\$ 5,85	0,00	\$ -
MAT-20	Puesta a tierra para medidor	Unidad	\$ 30,60	86,00	\$ 2.631,60
MAT-21	Cinta autofundente	Unidad	\$ 18,00	15,00	\$ 270,00
MAT-22	Cinta aislante	Unidad	\$ 1,50	80,00	\$ 120,00
MAT-23	Conector tipo ojo, caña larga para cable ttu 2/0 AWG	Unidad	\$ 6,50	141,00	\$ 916,50
MAT-24	Tubería plástica tipo pesado de 2" TDP	Metros	\$ 4,00	8,00	\$ 32,00
MAT-25	Funda sellada de 2"	Metros	\$ 9,50	7,50	\$ 71,25
MAT-26	Conector de Funda sellada de 2"	Unidad	\$ 5,74	1,00	\$ 5,74
MAT-27	Tapones para Bushing inserto OCC 15 kV 200A	Unidad	\$ 120,00	9,00	\$ 1.080,00
MAT-28	Codo pararrayos elbow arrester, OCC, 15 kV	Unidad	\$ 200,00	9,00	\$ 1.800,00
MAT-29	Barra monopolar 300 Amperios	Unidad	\$ 350,00	3,00	\$ 1.050,00
MAT-31	GELPORTS HASTA 350 MCM (5 DERIVACIONES)	Unidad	\$ 95,00	8,00	\$ 760,00
MAT-34	Amarras plásticas de 14 pulgadas	Unidad	\$ 0,20	216,00	\$ 43,20
MAT-35	Codos de 2 pulgadas radio largo	Unidad	\$ 2,02	18,00	\$ 36,36
MAT-36	Adoquines	M2	\$ 81,50	12,00	\$ 978,00
MAT-25	Conector tipo ojo, para cable ttu 2 AWG	Unidad	\$ 4,90	24,00	\$ 117,60
MAT-26	Conector tipo ojo, para cable ttu 6 AWG	Unidad	\$ 1,40	5,00	\$ 7,00
MAT-27	Conector talon para cable 6 AWG	Unidad	\$ 1,40	52,00	\$ 72,80
SUBTOTAL MATERIALES (1)					\$ 277.981,23

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CONTRATO MODIFICATORIO	
				CANTIDAD	SUBTOTAL
MO-01	TENDIDO DE CONDUCTOR 1/0 XLPE EN DUCTO	Metros	\$ 3,00	3.317,70	\$ 9.953,10
MO-02	TENDIDO DE CONDUCTOR 2/0 XLPE EN DUCTO	Metros	\$ 2,50	6.516,80	\$ 16.292,00
MO-03	TENDIDO DE CONDUCTOR #6 TTU EN DUCTO	Metros	\$ 0,85	8.355,00	\$ 7.101,75
MO-04	MONTAJE PARARRAYOS 15kV	Unidad	\$ 30,00	15,00	\$ 450,00
MO-05	MONTAJE SECCIONADOR ROMPEARCOS 15kV	Unidad	\$ 50,00	6,00	\$ 300,00
MO-06	ELABORACION Y MONTAJE PUNTAS TERMINALES 1/0 15kV	Unidad	\$ 125,00	15,00	\$ 1.875,00
MO-07	MONTAJE CONECTOR TIPO CODO (INDUSTRIAL LOADBREAK ENTRADA TRANSFORMADORES)	Unidad	\$ 85,00	24,00	\$ 2.040,00
MO-08	MONTAJE BOQUILLA TIPO INSERTO DOBLE	Unidad	\$ 85,00	27,00	\$ 2.295,00
MO-09	EMPALME PREMOLDEADO EN BT CALIBRE 2/0 & 1/0	Unidad	\$ 75,00	8,00	\$ 600,00
MO-10	EMPALME 3F - CONDUCTOR 2/0-4 CON CINTAS 3M (33+ & 23) / (INCLUYE CINTAS)	Unidad	\$ 25,00	14,00	\$ 350,00
MO-11	BASE DE HORMIGON TRANSFORMADORES	Unidad	\$ 500,00	4,00	\$ 2.000,00
MO-12	MONTAJE TRANSFORMADOR 3F PADMOUNTED 150KVA	Unidad	\$ 1.000,00	3,00	\$ 3.000,00
MO-13	MALLA TIERRA DE TRANSFORMADORES PADMOUNTED	Unidad	\$ 80,00	4,00	\$ 320,00
MO-14	BASE DE HORMIGÓN TABLERO AAPP -TDP	Unidad	\$ 500,00	0,00	\$ -
MO-15	REHUBICACION DE MEDIDORES	Unidad	\$ 40,00	36,00	\$ 1.440,00
MO-16	MONTAJE DE TABLERO DE CONTROL TDP & AP	Unidad	\$ 250,00	0,00	\$ -
MO-17	INSTALACION DE CAJA DE POLICARBONATO Y BREAKERS 2 X 50 A	Unidad	\$ 25,00	23,00	\$ 575,00
MO-18	DESMONTAJE DE LA RED ACTUAL	GLB	\$ 23.750,96	1,00	\$ 23.750,96
MO-19	MONTAJE CAMARA DE DISTRIBUCION EN MEDIA TENSION	Unidad	\$ 2.000,00	1,00	\$ 2.000,00
MO-20	INSTALACION DE BAJANTE	Unidad	\$ 500,00	5,00	\$ 2.500,00
MO-21	INSTALACION DE CONECTOR EN BAJA TENSION PARA ACOMETIDA DE MEDIDORES EN POZO DE DERIVACION, CON CINTA AUTOFUNDENTE Y CINTA AISLANTE	Unidad	\$ 7,25		\$ -
MO-22	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA PARA MEDIDORES	Unidad	\$ 15,00	86,00	\$ 1.290,00
MO-23	INSTALACION DE CONECTOR TIPO OJO EN PUNTA DE CABLES TTU 2/0 AWG	Unidad	\$ 10,00	141,00	\$ 1.410,00
MO-24	MONTAJE DE TAPONES PARA BUSHING INSERTO OCC 15 KV 200A	Unidad	\$ 30,02	9,00	\$ 270,18
MO-25	EXCAVACIÓN DE ZANIAS (Incluye: maquinaria, apertura de adoquines, desalojo de todo tipo de material)	Metros	\$ 16,36	229,40	\$ 3.752,98
MO-26	ACONDICIONAMIENTO Y RELLENO DE ZANIAS (Incluye: compactación, cemento, arenas fina, arena gruesa, encofrado, reinstalación de cimentación)	Metros	\$ 16,36	229,40	\$ 3.752,98
MO-27	ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PLÁSTICA TIPO PESADO DE 2" TDP	Metros	\$ 7,00	8,00	\$ 56,00
MO-28	INSTALACIÓN DE FUNDA SELLADA DE 2"	Metros	\$ 3,00	7,50	\$ 22,50
MO-29	TENDIDO DE CONDUCTOR # 2 AWG THHN EN DUCTO	Unidad	\$ 0,85	1.195,50	\$ 1.016,18
SUBTOTAL MANO DE OBRA (2)					\$ 88.413,63
TOTAL OFERTA (1) + (2)					\$ 366.394,86

RUBROS CONTEMPLADOS (MATERIALES)	\$ 277.981,23
RUBROS CONTEMPLADOS (M. OBRA)	\$ 88.413,63
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 366.394,86</b>



- Según los requerimientos de ELECGALAPAGOS S.A., como parte del proyecto se incluyó la dotación de tableros de distribución en bajo voltaje, según actas de 22 y 31 de mayo de 2017.
- La existencia de rubros a ser financiados por parte de ELECGALAPAGOS S.A., debido a que en el replanteo realizado por el Contratista se supera el monto del contrato, según acta de 31 de mayo de 2017.
- La necesidad de obtener financiamiento adicional para la dotación de tableros de distribución en bajo voltaje de acuerdo a la solicitud de ELECGALAPAGOS S.A.

Por su parte el Contratista, Ing. Oscar Castañeda Ordoñez, expone que para llegar a la consecución de la obra en los plazos establecidos en el Contrato es necesario gestionar lo siguiente:

- Por parte de ELECGALAPAGOS S.A. se notifique a las empresas que correspondan el retiro inmediato de su infraestructura que se encuentra en la postería que el Contratista deberá retirar una vez se haya realizado la energización del proyecto de soterramiento.
- Que ELECGALAPAGOS S.A. remita al Contratista los formatos del Plan de Manejo Ambiental para reporte de la información.
- Que ELECGALAPAGOS S.A. defina la modalidad de intervención en obras complementarias en las redes aéreas existentes, identificadas en la etapa de replanteo.
- Que ELECGALAPAGOS S.A., socialice con la comunidad la suspensión general del servicio eléctrico desde la subestación debido a los trabajos del Contratista, para lo cual se coordinará con la debida anticipación (Contratista, Fiscalizador y ELECGALAPAGOS).

#### ACUERDOS:

En función de lo expuesto por el Administrador de los contratos y el contratista de la "REPOTENCIACION DE ALIMENTADORES No 1 Y 2 QUE BRINDA EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ", se alcanzaron los siguientes acuerdos:

- Para continuar con la fiscalización de la obra, y con base a las modificaciones realizadas en el replanteo y aprobadas por el administrador del Contrato, es necesario que ELECGALAPAGOS S.A., suscriba un contrato modificador de manera que se formalice las nuevas cantidades de obra definidas en el objeto del Contrato.
- ELECGALAPAGOS S.A. notificará a las empresas que correspondan, el retiro inmediato de su infraestructura que se encuentra en la postería de la empresa, de manera que el contratista termine sus trabajos sin contratiempos en los plazos establecidos.
- Una vez analizado lo permitido por la Ley y considerando que la dotación de tableros de distribución en bajo voltaje de acuerdo a la solicitud de ELECGALAPAGOS S.A. constituye un aspecto trascendental para la consecución de la obra, la Empresa gestione la suscripción de un contrato complementario para el financiamiento de dichos rubros.
- Los reportes del avance de la ejecución de la obra que debe emitir la fiscalización a ELECGALAPAGOS S.A., se realizara tomando en consideración los porcentajes de avance económico.

Para constancia de lo acordado suscriben las partes en tres copias.

  
Ing. César Patiño  
**ADMINISTRADOR,**  
CONTRATOS No. 06/2017  
y No. 09/2017

  
Ing. Oscar Castañeda  
**Contratista,**  
LICITACION DE OBRA  
No. 06/2017

  
Ing. Emilio Calle  
**Fiscalizador,**  
CONTRATO No.  
09/2017



Acta Nro. EKUTRON-GG-2017-001  
San Cristóbal, 8 de agosto de 2017

#### ASISTENTES:

Ing. Cesar Patiño Román  
ADMINISTRADOR DE LOS CONTRATOS No. 06/2017 y No. 09/2017

Ing. Oscar Castañeda Ordóñez  
Contratista, LICITACION DE OBRA No. 06/2017

Ing. Emilio Calle García  
Fiscalizador, CONTRATO No. 09/2017

#### ANTECEDENTES

Mediante Resolución No. PE-032-2017, el Ing. Marco Salao Bravo, resolvió adjudicar la contratación a favor del Ing. OSCAR CASTAÑEDA ORDÓÑEZ la contratación de Licitación Pública Nacional de Obras para la "REPOTENCIACION DE ALIMENTADORES No 1 Y 2 QUE BRINDA EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ".

En este sentido, el 17 de abril de 2017 se suscribió el contrato de LICITACION DE OBRA No. 06/2017, para la "REPOTENCIACION DE ALIMENTADORES No 1 Y 2 QUE BRINDA EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ".

Mediante Resolución No. - PE-087-2017, de 20 de junio de 2017, el Ing. Marco Patricio Salao Bravo, Presidente Ejecutivo de la Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos, ELEGAPAGOS S.A., resolvió adjudicar la contratación a favor del Sr. Víctor Emilio Calle García, para llevar a cabo la "FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACION DE ALIMENTADORES No. 1 y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ".

En virtud de lo antes referido, el 14 de julio de 2017, se suscribió el CONTRATO No. 09/2017 cuyo objeto es prestar sus servicios para la "FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACION DE ALIMENTADORES No. 1 y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ".

#### DESARROLLO:

En virtud de los antecedentes una vez que se iniciaron las actividades de los Contratos NO. 06/2017 y No. 09/2017, se reúnen los involucrados a efectos de dar seguimiento al avance de la ejecución de la "REPOTENCIACION DE ALIMENTADORES No 1 Y 2 QUE BRINDA EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ", con el siguiente detalle:

El Ing. Cesar Patiño expone que una vez que inicio el plazo para la ejecución del Contrato No. 06/2017, entre el 18 y 30 de mayo de 2017, el Contratista realizó tareas de socialización y replanteo del proyecto, resultado de lo cual se cuenta con las siguientes consideraciones:

- Se ha considerado como parte del proyecto el soterramiento del alimentador perteneciente a la Planta de Generación Fotovoltaica.
- No se considera la intervención en el alimentador No. 2 debido a que fue intervenido por ELEGAPAGOS S.A. en otros procesos de construcción.



Ing. Cesar Patiño Román

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO No. 09/2017

Empresa Eléctrica Provincial Galápagos ELECGALAPAGOS S.A.

San Cristóbal

De mi consideración:


El 14 de julio de 2017, suscribí con ELECGALAPAGOS S.A., el CONTRATO No. 09/2017, con el objeto de ejecutar la fiscalización de la "REPOTENCIACION DE ALIMENTADORES No. 1 y 2 QUE BRINDA EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ", contratado mediante licitación de obra No. 06/2017; en este sentido, de acuerdo a las funciones establecidas en la Cláusula CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO, el 8 de agosto de 2017, se suscribió el Acta Nro. EKUTRON-GG-2017-001, en la cual entre otras cosas se alcanzaron los siguientes acuerdos:

- Para continuar con la fiscalización de la obra, y con base a las modificaciones realizadas en el replanteo y aprobadas por el Administrador del Contrato, es necesario que ELECGALAPAGOS S.A., suscriba un contrato modificatorio de manera que se formalice las nuevas cantidades de obra definidas en el objeto del Contrato.
- Una vez analizado lo permitido por la Ley y considerando que la dotación de tableros de distribución en bajo voltaje de acuerdo a la solicitud de ELECGALAPAGOS S.A. constituye un aspecto trascendental para la consecución de la obra, la Empresa gestione la suscripción de un contrato complementario para el financiamiento de dichos rubros.

Con este antecedente, conforme lo indicado en la Cláusula CUARTA "*Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas y/o soluciones técnicas que se estimen necesarias en la construcción de las obras, inclusive aquellas referidas a métodos constructivos.*", anexo al presente me permito poner a su consideración las cantidades de obra revisadas conforme el replanteo de manera que de considerar oportuno pueda incluir como objeto del contrato modificatorio y contrato complementario entre ELECGALAPAGOS S.A. y el Ing. Oscar Castañeda Ordoñez.

Finalmente, de considerar oportuno, agradezco incluir estos rubros en la formalización de los mencionados contratos de manera que se pueda realizar el seguimiento y posterior liquidación conforme las nuevas cantidades.

Atentamente,



Ing. Emilio Calle Garcia  
FISCALIZADOR  
GERENTE GENERAL  
EKUTRON CIA. LTDA.

Anexos: Listas de Rubros.





aclarar que, la modificación de estos rubros no implica modificar el valor del contrato, el mismo que se mantiene conforme fue el valor adjudicado.

2. Autorizar la suscripción de un contrato complementario, para ello se procederá en primer lugar a solicitar la partida presupuestaria y luego disponga al área legal la elaboración del contrato complementario.

Atentamente,

Ing. César Patiño Román  
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**  
**BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002**  
**COORDINADOR TÉCNICO**

**Anexo:**

Anexo 1

Copia de oficio EKUTRON-GG-2017-006-OF

**Memorando Nro. EEPG-DT-2017-223-MEM**

**Puerto Baquerizo Moreno, 11 de agosto de 2017**

**Para:** Ing. Marco Salao Bravo  
**Presidente Ejecutivo**

**Asunto:** AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN DE OBJETO DE CONTRATO BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002, REPOTENCIACION DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ Y AUTORIZACION DE CONTRATO COMPLEMENTARIO.

El 17 de abril de 2017, **ELECGALAPAGOS S.A.** celebró el Contrato No. 06/2017, BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002 "REPOTENCIACION DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ" con el Contratista **Ing. Oscar Castañeda Ordoñez**.

El valor del contrato en referencia es de USD. 366.394,86 (TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 86/100 DOLARES AMERICANOS) sin incluir el IVA.

El 14 de julio de 2017, se suscribe el contrato No. 09/2017, BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-FI-001, de la fiscalización de la "REPOTENCIACION DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ" con el Contratista **Ing. Emilio Calle García**.

Una vez que se iniciaron las actividades de los Contratos No. 06/2017 y No. 09/2017, el 8 de agosto de 2017, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre el Administrador de los Contratos antes referidos, el ejecutor de las obras y el fiscalizador a efectos de dar seguimiento al avance de la ejecución de la "**REPOTENCIACION DE ALIMENTADORES No 1 Y 2 QUE BRINDA EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ**", donde se suscribió el acta EKUTRON-GG-2017-001 que definió aspectos técnicos para la consecución de la obra, que conforme a la realidad actual del proyecto es necesario actualizar rubros del contrato.

Mediante oficio No. EKUTRON-GG-2017-006-OF, de fecha 09 de agosto de 2017, el fiscalizador del contrato "REPOTENCIACION DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ", y en base al acta EKUTRON-GG-2017-001 del 8 de agosto de 2017, da a conocer y recomienda las siguientes acciones:

- Suscribir un contrato modificadorio para formalizar las nuevas cantidades de obra definidas en el objeto del contrato.
- Suscribir un contrato complementario para el financiamiento de rubros que constituyen de aspecto trascendental para la consecución de la obra

El suscrito en calidad de administrador del contrato y en base a la recomendación del fiscalizador solicito su autorización para realizar las siguientes acciones:

1. Disponer al área legal de la ELECGALAPAGOS, se proceda con la suscripción de un contrato modificadorio, que exclusivamente modificará la cláusula cuarta, donde se debe cambiar el cuadro de rubros por el que se indica en el anexo 1, se debe